



SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2024 -
Goiás

B.D.I.
23,91%

Encargos
Não Desonerado:
Horista: 108,84%
Mensalista:
67,24%

OBRA: REFORMA PREDIO III - COMPANHIA DE POLICIA MILITAR

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 10.335,30	33,00% 3.410,65	33,00% 3.410,65	34,00% 3.514,00
2	ALVENARIAS	100,00% 9.904,80	50,00% 4.952,40	50,00% 4.952,40	
3	COBERTURA / GARAGEM	100,00% 30.634,65		50,00% 15.317,33	50,00% 15.317,33
4	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00% 16.641,41		20,00% 3.328,28	80,00% 13.313,13
5	REVESTIMENTOS	100,00% 29.622,37	20,00% 5.924,47	50,00% 14.811,19	30,00% 8.886,71
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 7.741,68		40,00% 3.096,67	60,00% 4.645,01
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 1.228,28	40,00% 491,31	40,00% 491,31	20,00% 245,66
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 853,24	40,00% 341,30	40,00% 341,30	20,00% 170,65
9	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 3.195,92		40,00% 1.278,37	60,00% 1.917,55
10	PISOS	100,00% 11.657,07	20,00% 2.331,41	50,00% 5.828,54	30,00% 3.497,12
11	PINTURA	100,00% 17.652,43			100,00% 17.652,43
12	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 501,97			100,00% 501,97
Porcentagem			12,47%	37,76%	49,77%
Custo			17.451,54	52.856,02	69.661,55
Porcentagem Acumulado			12,47%	50,23%	100,0%
Custo Acumulado			17.451,54	70.307,56	139.969,12

ENG ALINE GONTIJO DE AGUIAR CREA 29039/D-DF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA