



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA SOB ARQUIBANCA CENTRAL
DO COMPLEXO DE CAMPO SOCITY, NOVA CRIXÁS, GOIÁS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 04/2026 -
Goiás

B.D.I.
27,41%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		13.515,55	13.515,55		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	100,00% 11.303,87	100,00% 11.303,87		
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 2.211,68	100,00% 2.211,68		
2	DIVERSOS	100,00%	30,70%	30,70%	38,61%
		8.006,08	2.457,49	2.457,49	3.091,10
2.1	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	100,00% 632,88			100,00% 632,88
2.2	CAFE DA MANHA	100,00% 766,80	33,33% 255,57	33,33% 255,57	33,34% 255,65
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	100,00% 1.447,60	33,33% 482,49	33,33% 482,49	33,34% 482,63
2.4	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	100,00% 5.158,80	33,33% 1.719,43	33,33% 1.719,43	33,34% 1.719,94
3	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%		
		15.338,30	15.338,30		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	100,00% 528,71	100,00% 528,71		
3.2	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	100,00% 4.332,07	100,00% 4.332,07		
3.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	100,00% 742,63	100,00% 742,63		
3.4	HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM	100,00% 8.059,68	100,00% 8.059,68		
3.5	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 10 MM	100,00% 1.575,85	100,00% 1.575,85		
3.6	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"	100,00% 99,36	100,00% 99,36		

4	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%	23,57%	71,13%	5,29%
		205.799,68	48.512,24	146.392,34	10.895,10
4.1	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_08/2016_P	100,00%		80,00%	20,00%
		5.827,32		4.661,86	1.165,46
4.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	100,00%	30,00%	70,00%	
		135.045,99	40.513,80	94.532,19	
4.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	100,00%		80,00%	20,00%
		48.648,18		38.918,54	9.729,64
4.4	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	100,00%	50,00%	50,00%	
		15.996,88	7.998,44	7.998,44	
4.5	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	100,00%		100,00%	
		218,31		218,31	
4.6	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	100,00%		100,00%	
		63,00		63,00	
5	COBERTURA	100,00%			100,00%
		85.584,45			85.584,45
5.1	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	100,00%			100,00%
		3.130,20			3.130,20
5.2	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	100,00%			100,00%
		82.454,25			82.454,25
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		25.410,56	8.469,34	8.469,34	8.471,88
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		11.059,84	3.686,24	3.686,24	3.687,35
6.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		10.944,00	3.647,64	3.647,64	3.648,73
6.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%
		3.406,72	1.135,46	1.135,46	1.135,80

Porcentagem		24,97%	44,48%	30,55%
Custo		88.292,91	157.319,17	108.042,53
Porcentagem Acumulado		24,97%	69,45%	100,0%
Custo Acumulado		88.292,91	245.612,08	353.654,62

MARCOS PAULO
ALVES DOS
SANTOS:03862694160

Assinado de forma digital
por MARCOS PAULO ALVES
DOS SANTOS:03862694160
Dados: 2026.09.18 00:09:26
-03'00'

Marcos Paulo Alves do Santos
Eng. Civil
Crea 1017617430/D – GO