



**Obra**  
Obra de readequação da carga elétrica do gerador da EsIMEx, Escla de Inteligência Militar do Exército, em Brasília-DF.

**Bancos**  
SINAPI - 08/2024 - Distrito Federal  
SICRO3 - 04/2024 - Distrito Federal

**B.D.I.**  
19,95%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00% 1.832,00	100,00% 1.832,00	
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00% 8.768,86	100,00% 8.768,86	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.900,00	50,00% 950,00	50,00% 950,00
4	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 1.826,45	50,00% 913,23	50,00% 913,23
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 116.205,01	10,00% 11.620,50	90,00% 104.584,51
6	QUADRO ELÉTRICO	100,00% 20.692,16		100,00% 20.692,16
Porcentagem			15,93%	84,07%
Custo com BDI			R\$ 24.084,59	R\$ 127.139,89
Porcentagem Acumulado			15,93%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 24.084,58	R\$ 151.224,48

Quartel em Brasília - DF, 23 de setembro de 2024.

Confeccionado por:

Visto:

RODRIGO DA COSTA ARANTES - 1º Ten OTT  
Adjunto da Seção Técnica - CREA - DF 15685/D

ALEXANDRE ANTONIO SILVA PAIVA - TC QEM  
Chefe da Seção Técnica - CREA - MG 94320/D

Visto:

Aprovo:

MARCOS PAULO CABALLERO VICTORIO - Maj QEM  
Chefe da Subseção de Projetos - CREA - DF 26061/D

FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA - Cel QEM  
Chefe da Comissão Regional de Obras da 11ª RM - CREA - RJ 2006132075/D