

ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA E BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS NO PCVA DA ALF/FOZ																						
Item	Serviços	Índice	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		Valor da Planilha c/ BDI	% parcial acumulada
			Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período	Valor	% no Período				
1	CANTEIRO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	1,31%	R\$ -	10,00%	R\$ -	50,00%	R\$ -	40,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,48%	R\$ -	0,39%	R\$ -	0,98%	R\$ -	4,57%	R\$ -	6,42%	R\$ -	12,88%	R\$ -	13,12%	R\$ -	9,73%	R\$ -	8,09%	R\$ -	11,62%	R\$ -	68%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	R\$ -	20,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	30,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
4	GUARITAS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE	22,42%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15,00%	R\$ -	15,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	30,00%	R\$ -	15,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
5	BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS	30,19%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00%	R\$ -	15,00%	R\$ -	15,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	80%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,95%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00%	R\$ -	15,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00%	R\$ -	45%
7	SISTEMA DE MONITORAMENTO - ALARME PERIMETRAL	3,77%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	100%
8	SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV E REDES	2,66%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20%
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0%
10	REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE BEBIDAS	4,61%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0%
11	DEPÓSITO DE CIGARROS	7,31%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	35%
12	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,88%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0%
Valor da Parcela com Base no Preço Máximo		100,03%	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	-
Valor da Parcela Acumulado			R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!		-

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA E BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS NO PCVA DA ALF/FOZ																						
Item	Serviços	Índice	300 Dias Valor	% no Período	330 Dias Valor	% no Período	360 Dias Valor	% no Período	390 Dias Valor	% no Período	420 Dias Valor	% no Período	450 Dias Valor	% no Período	480 Dias Valor	% no Período	510 Dias Valor	% no Período	525 Dias Valor	% no Período	Valor da Planilha c/ BDI	% total acumulada
1	CANTEIRO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	1,31%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,48%	R\$ -	13,38%	R\$ -	6,46%	R\$ -	3,55%	R\$ -	1,12%	R\$ -	1,99%	R\$ -	2,01%	R\$ -	1,61%	R\$ -	1,37%	R\$ -	0,71%	R\$ -	100%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
4	GUARITAS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE	22,42%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
5	BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS	30,19%	R\$ -	20,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,95%	R\$ -	25,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
7	SISTEMA DE MONITORAMENTO - ALARME PERIMETRAL	3,77%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
8	SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV E REDES	2,66%	R\$ -	20,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	15,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
9	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,27%	R\$ -	15,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00%	R\$ -	100%
10	REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE BEBIDAS	4,61%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	25,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	100%
11	DEPÓSITO DE CIGARROS	7,31%	R\$ -	25,00%	R\$ -	30,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	100%
12	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3,88%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	20,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	10,00%	R\$ -	5,00%	R\$ -	100%
Valor da Parcela com Base no Preço Máximo		100,03%	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	-
Valor da Parcela Acumulado			R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	#DIV/0!		-

INSTRUÇÕES:

- 1) O licitante deverá preencher somente o valor da célula W43 com o VALOR TOTAL;
- 2) Os valores das etapas e subetapas deverão obedecer os percentuais pré-determinados pela Administração e serão preenchidos automaticamente ao ser inserido o valor referente ao passo anterior

VALOR TOTAL ➡

ATENÇÃO!  
Esta Planilha/Cronograma deverá ser anexada(o) juntamente com os documentos de proposta.