



Obra
Fiscalização Técnica Obra UOP Japeri

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio de Janeiro
SBC - 08/2025 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 04/2025 - Rio de Janeiro
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 90,83%
Mensalista: 52,43%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	100,00% 11.744,43	23,66% 2.778,39	21,95% 2.578,19	8,78% 1.031,27	8,05% 945,33	8,05% 945,33	7,32% 859,40	22,19% 2.606,51
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	100,00% 8.593,95	14,00% 1.203,15	30,00% 2.578,19	12,00% 1.031,27	11,00% 945,33	11,00% 945,33	10,00% 859,40	12,00% 1.031,27
1.2	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	100,00% 1.575,24	100,00% 1.575,24						
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	100,00% 1.575,24							100,00% 1.575,24
2	SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 20.433,16	14,00% 2.860,64	30,00% 6.129,95	12,00% 2.451,98	11,00% 2.247,65	11,00% 2.247,65	10,00% 2.043,32	12,00% 2.451,98
2.1	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100,00% 20.433,16	14,00% 2.860,64	30,00% 6.129,95	12,00% 2.451,98	11,00% 2.247,65	11,00% 2.247,65	10,00% 2.043,32	12,00% 2.451,98
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 25.198,67	7,17% 1.806,18	92,83% 23.392,49					
3.1	Serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervenções localizadas, quantitativos e relatório fotográfico para execução de recuperação em prédios públicos, com área de projeção horizontal de até 1000m2 ou para primeiros 1000m2 de áreas superiores.	100,00% 9.174,00		100,00% 9.174,00					
3.2	Serviços de elaboração de vistorias, laudos técnicos, anteprojetos de intervenções localizadas, quantitativos e relatório fotográfico para execução de recuperação em prédios públicos, com área de projeção horizontal de até 1000m2 ou para primeiros 1000m2 de áreas superiores.	100,00% 9.174,00		100,00% 9.174,00					
3.3	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELÉTRICA	100,00% 5.044,49		100,00% 5.044,49					
3.4	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (OBRAS ACIMA DE R\$15.000,00)	100,00% 1.806,18	100,00% 1.806,18						
4	FISCALIZAÇÃO TÉCNICA	100,00% 66.564,30	20,00% 13.312,86	20,00% 13.312,86	20,00% 13.312,86	20,00% 13.312,86	20,00% 13.312,86		
4.1	Relatório Diário de Fiscalização Técnica de Obra	100,00% 45.044,80	20,00% 9.008,96	20,00% 9.008,96	20,00% 9.008,96	20,00% 9.008,96	20,00% 9.008,96		
4.2	Relatório Semanal de Fiscalização Técnica de Obra	100,00% 11.471,84	20,00% 2.294,37	20,00% 2.294,37	20,00% 2.294,37	20,00% 2.294,37	20,00% 2.294,37		
4.3	Relatório Mensal de Fiscalização Técnica de Obra e Boletim de Medição	100,00% 10.047,66	20,00% 2.009,53	20,00% 2.009,53	20,00% 2.009,53	20,00% 2.009,53	20,00% 2.009,53		
5	COMISSIONAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA	100,00% 27.955,81		6,24% 1.745,23	6,24% 1.745,23			44,00% 12.300,15	43,52% 12.165,20
5.1	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E MEDIÇÃO COM LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CONFORME NBR 5419	100,00% 6.997,28							100,00% 6.997,28
5.2	LAUDO TÉCNICO COM REALIZAÇÃO DE TESTES DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ACORDO COM ABNT NBR 16690:2019	100,00% 1.067,06						50,00% 533,53	50,00% 533,53
5.3	Ensaio de termografia em quadro elétrico com emissão de laudo	100,00% 4.363,08		40,00% 1.745,23	40,00% 1.745,23				20,00% 872,62
5.4	Relatório para fins de Recebimento Provisório de Obra	100,00% 11.766,62						100,00% 11.766,62	
5.5	Relatório para fins de Recebimento Definitivo de Obra	100,00% 3.761,77							100,00% 3.761,77
Porcentagem			13,67%	31,05%	12,21%	10,87%	10,87%	10,01%	11,34%
Custo			20.758,07	47.158,71	18.541,34	16.505,84	16.505,84	15.202,86	17.223,68
Porcentagem Acumulado			13,67%	44,71%	56,92%	67,79%	78,65%	88,66%	100,0%
Custo Acumulado			20.758,07	67.916,78	86.458,12	102.963,96	119.469,80	134.672,66	151.896,37

Rogério Filgueiras da Silva Pires