



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL
ANEXO VIII
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	QUINZENA 5
1	ENTREGA E POSICIONAMENTO DAS CONDENSADORAS NO TELHADO	100% R\$ 287.226,43	100% R\$ 287.226,43				
2	INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS DO GRUPO 4	100% R\$ 36.718,49	100% R\$ 36.718,49				
3	TESTE DE ESTANQUEIDADE E STARTUP DO GRUPO 4	100% R\$ 26.932,14		100% R\$ 26.932,14			
4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REFRIGERAÇÃO DO GRUPO 2	100% R\$ 54.271,52		50% R\$ 27.135,76	50% R\$ 27.135,76		
5	INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS DO GRUPO 2	100% R\$ 36.645,82			100% R\$ 36.645,82		
6	TESTE DE ESTANQUEIDADE E STARTUP DO GRUPO 2	100% R\$ 26.932,14				100% R\$ 26.932,14	
7	INSTALAÇÃO DO CONTROLE CENTRALIZADO CSNET LITE	100% R\$ 37.509,18				100% R\$ 37.509,18	
8	EMIÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	100% R\$ 28.124,21				100% R\$ 28.124,21	
9	EMIÇÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	100% R\$ 28.124,21					100% R\$ 28.124,21
Porcentagem			57,59%	9,61%	11,34%	16,46%	5,00%
Custo			R\$ 323.944,92	R\$ 54.067,90	R\$ 63.781,58	R\$ 92.565,53	R\$ 28.124,21
Porcentagem Acumulada			57,59%	67,20%	78,54%	95,00%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 323.944,92	R\$ 378.012,82	R\$ 441.794,40	R\$ 534.359,93	R\$ 562.484,14

Observação: o prazo de execução constante neste Cronograma Físico-Financeiro será contado a partir do recebimento dos equipamentos

MUSI GABRIELA MARTINS BEZERRA
Segundo-Tenente (RM2-EN)
Encarregada da Divisão de Manutenção