

Obra
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água aldeia Tepore

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pará
SBC - 08/2025 - Pará
SICRO3 - 04/2025 - Pará
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
EMBASA - 06/2025 -

B.D.I.
31,16%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Mês	Valor R\$	2º Mês	Valor R\$	3º Mês	Valor R\$	4º Mês	Valor R\$	5º Mês	Valor R\$	6º Mês	Valor R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.567,36	30,61%	R\$ 5.990,02	12,89%	R\$ 2.521,76	10,19%	R\$ 1.994,75	7,61%	R\$ 1.488,88	28,22%	R\$ 5.521,78	10,48%	R\$ 2.050,16
2	CANTEIRO E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 25.639,24			100%	R\$ 25.639,24								
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 9.310,00			50%	R\$ 4.655,00							50%	R\$ 4.655,00
4	SAPATAS	R\$ 10.229,41			100%	R\$ 10.229,41								
5	VIGA BALDRAME	R\$ 2.725,53			100%	R\$ 2.725,53								
6	PILARES	R\$ 11.247,64			100%	R\$ 11.247,64								
7	VIGAS	R\$ 12.418,61			100%	R\$ 12.418,61								
8	LAJE	R\$ 11.218,84			100%	R\$ 11.218,84								
9	PAREDES E PAINEIS	R\$ 23.419,86					100%	R\$ 23.419,86						
10	PROTEÇÃO DO POÇO	R\$ 1.164,27					100%	R\$ 1.164,27						
11	PISO INTERNO	R\$ 924,65					100%	R\$ 924,65						
12	PISO EXTERNO	R\$ 1.673,74					100%	R\$ 1.673,74						
13	ESQUADRIAS	R\$ 4.442,93					100%	R\$ 4.442,93						
14	GUARDA CORPO/ESCADA MARINHEIRO/PLATAFORMA DE ACESSO	R\$ 30.179,87					100%	R\$ 30.179,87						
15	PERFURAÇÃO DO POÇO ATÉ 150 M	R\$ 185.594,66	100%	R\$ 185.594,66										
16	BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA	R\$ 3.247,38							100%	R\$ 3.247,38				
17	ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO	R\$ 6.459,43							100%	R\$ 6.459,43				
18	BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO	R\$ 1.125,59							100%	R\$ 1.125,59				
19	CLORADOR	R\$ 421,29							100%	R\$ 421,29				
20	REDE DE ABASTECIMENTO	R\$ 24.709,22							100%	R\$ 24.709,22				
21	LIGAÇÃO DOMILIAR PARA 12 LIGAÇÕES	R\$ 10.168,52							100%	R\$ 10.168,52				
22	RESERVATÓRIO 15.000 litros	R\$ 10.626,51									100%	R\$ 10.626,51		
23	ELÉTRICA	R\$ 160.460,25									100%	R\$ 160.460,25		
24	SPDA E ATERRAMENTO	R\$ 16.652,42											100%	R\$ 16.652,42
25	CERCADO PARA EQUIPAMENTOS FOTOVOLTÁICOS	R\$ 35.626,69											100%	R\$ 35.626,69
26	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 6.588,00											100%	R\$ 6.588,00
Porcentagem		100%	30,61%		12,89%		10,19%		7,61%		28,22%		10,48%	
Custo		R\$ 625.841,91		R\$ 191.584,68		R\$ 80.656,03		R\$ 63.800,07		R\$ 47.620,31		R\$ 176.608,54		R\$ 65.572,27
Porcentagem Acumulado		100%	30,61%		43,50%		53,69%		61,30%		89,52%		100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 625.841,91		R\$ 191.584,68		R\$ 272.240,72		R\$ 336.040,79		R\$ 383.661,10		R\$ 560.269,64		R\$ 625.841,91


Otacílio Barbosa Neto
Engenheiro Civil
Técnico em Edificações
CREA 209763 - D/TO

Otacílio Barbosa Neto
Setor de Engenharia