



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099074-91	Nº TGOV 970504	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS	Apelido EMPREENDIMENTO 50 CASAS HABITACIONAIS - SUSSUAPARA	DESCRIÇÃO DO LOTE 50 CASAS HABITACIONAIS - SUSSUAPARA
---------------------------	-------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	
1.	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS	6.758.850,19	% Período:	1,08%	3,09%	4,58%	6,60%	4,61%	4,18%	5,62%	3,20%	4,63%	8,19%	8,57%	6,82%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.415,07	% Período:	8,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	868.304,69	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.3.	SUPRAESTRUTURA	625.139,68	% Período:	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		6,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	1.283.853,69	% Período:		5,00%	5,00%	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	1.189.013,86	% Período:		5,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		10,00%	5,00%	10,00%		
1.6.	REVESTIMENTOS	738.710,61	% Período:			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	
1.7.	PINTURAS	225.768,21	% Período:				5,00%	5,00%		10,00%	10,00%		10,00%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	337.588,80	% Período:				5,00%	5,00%		10,00%	5,00%		5,00%		5,00%	
1.9.	INSTALAÇÕES	447.561,74	% Período:									5,00%	10,00%	10,00%		
1.10.	HIDRAULICAS /GAS/INCENDIO	667.354,92	% Período:				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			10,00%	5,00%	10,00%	
1.11.	COMPLEMENTAÇÃO	31.674,92	% Período:									5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	
1.12.	ADMINISTRAÇÃO	331.464,00	% Período:	1,07%	2,93%	4,37%	6,18%	4,38%	3,96%	5,34%	3,22%	4,48%	8,02%	8,16%	6,65%	
Total: R\$ 6.758.850,19				%:	1,08%	3,09%	4,58%	6,60%	4,61%	4,18%	5,62%	3,20%	4,63%	8,19%	8,57%	6,82%
Período:	Repasso:	68.436,89	202.719,44	303.878,74	431.203,51	299.403,43	269.843,43	367.688,87	213.320,47	307.869,63	528.295,71	560.158,26	435.519,38			
	Contrapartida:	4.523,80	5.804,66	5.804,66	14.949,65	12.398,02	12.398,02	12.398,02	2.626,43	5.134,46	25.432,01	19.179,46	25.402,88			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	72.960,69	208.524,10	309.683,40	446.153,17	311.801,44	282.241,45	380.086,89	215.946,90	313.004,09	553.727,72	579.337,73	460.922,25			
Acumulado:	%:	1,08%	4,16%	8,75%	15,35%	19,96%	24,14%	29,76%	32,96%	37,59%	45,78%	54,35%	61,17%			
	Repasso:	68.436,89	271.156,33	575.035,07	1.006.238,58	1.305.642,01	1.575.485,44	1.943.174,31	2.156.494,78	2.464.364,41	2.992.660,12	3.552.818,38	3.988.337,76			
	Contrapartida:	4.523,80	10.328,46	16.133,12	31.082,77	43.480,79	55.878,81	68.276,83	70.903,26	76.037,72	101.469,73	120.649,19	146.052,07			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento:		72.960,69	281.484,79	591.168,19	1.037.321,36	1.349.122,80	1.631.364,25	2.011.451,14	2.227.398,04	2.540.402,13	3.094.129,85	3.673.467,58	4.134.389,83			
Administração Local:		1,07%	4,00%	8,37%	14,55%	18,93%	22,89%	28,23%	31,45%	35,93%	43,95%	52,11%	58,76%			

serviço da Administração Local:

TRAÇÃO

BELA VISTA DE GOIÁS -GO

Local

quarta-feira, 25 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **Reyddner Andrei Nunes Silva**

CREA/CAU: 1014662982D-GO

ART/RRT: 1020250300927



CFF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1099074-91	Nº TGOV 970504	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE BELA VISTA DE GOIÁS	APELIDO EMPREENDIMENTO 50 CASAS HABITACIONAIS - SUSSUAPARA	DESCRIÇÃO DO LOTE 50 CASAS HABITACIONAIS - SUSSUAPARA
----------------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	
1.	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS	6.758.850,19	% Período:	8,69%	7,16%	5,14%	4,22%	3,55%	3,01%	2,73%	1,81%	1,91%	0,58%	0,02%	0,01%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.415,07	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	
1.2.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	868.304,69	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA	625.139,68	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%										
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	1.283.853,69	% Período:	10,00%	10,00%											
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	1.189.013,86	% Período:	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%						
1.6.	REVESTIMENTOS	738.710,61	% Período:	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%								
1.7.	PINTURAS	225.768,21	% Período:	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%	10,00%	10,00%					
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	337.588,80	% Período:	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%				
1.9.	INSTALAÇÕES	447.561,74	% Período:	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
1.10.	HIDRAULICAS /GAS/INCENDIO	667.354,92	% Período:				10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%			
1.11.	COMPLEMENTAÇÃO	31.674,92	% Período:	10,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
1.12.	ADMINISTRAÇÃO	331.464,00	% Período:	8,76%	7,52%	5,22%	4,56%	3,41%	3,61%	2,75%	1,98%	2,50%	0,62%	0,20%	0,11%	
Total: R\$ 6.758.850,19				%:	8,69%	7,16%	5,14%	4,22%	3,55%	3,01%	2,73%	1,81%	1,91%	0,58%	0,02%	0,01%
				Repasso:	574.828,93	471.846,70	338.005,57	271.507,15	225.411,24	189.522,34	176.776,82	114.773,85	115.381,36	31.737,13	1.084,73	786,42
				Contrapartida:	12.586,09	11.904,47	9.537,81	13.816,45	14.313,11	14.128,13	7.534,76	7.534,77	13.943,15	7.349,79	74,80	74,79
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	587.415,03	483.751,16	347.543,38	285.323,60	239.724,35	203.650,47	184.311,59	122.308,61	129.324,51	39.086,92	1.159,53	861,21
				%:	69,86%	77,02%	82,16%	86,38%	89,93%	92,94%	95,67%	97,48%	99,39%	99,97%	99,99%	100,00%
				Repasso:	4.563.166,69	5.035.013,39	5.373.018,96	5.644.526,11	5.869.937,35	6.059.459,69	6.236.236,51	6.351.010,36	6.466.391,72	6.498.128,85	6.499.213,58	6.500.000,00
				Contrapartida:	158.638,16	170.542,63	180.080,44	193.896,89	208.210,00	222.338,13	229.872,89	237.407,66	251.350,81	258.700,60	258.775,40	258.850,19
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	4.721.804,86	5.205.556,02	5.553.099,40	5.838.423,00	6.078.147,35	6.281.797,82	6.466.109,41	6.588.418,02	6.717.742,53	6.756.829,45	6.757.988,98	6.758.850,19
				Administração Local:	67,52%	75,04%	80,26%	84,82%	88,23%	91,84%	94,59%	96,57%	99,07%	99,69%	99,89%	100,00%

Crossserviço da Administração Local:
TRAÇÃO

BELA VISTA DE GOIÁS -GO
Local

quarta-feira, 25 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Reyddner Andrei Nunes Silva
CREA/CAU: 1014662982D-GO
ART/RRT: 1020250300927