

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PROPONENTE TOMADOR</b>	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b>
Município de Israelândia	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA CRECHE NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	
				02/24	03/24	04/24	
1.	COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA	182.205,61	% Período:	14,31%	65,70%	19,99%	
			1,00	26079,99	119701,38	36424,24	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.940,29	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	3940,29	0,00	0,00	
1.2	FUNDAÇÃO -ESTACA	2.887,17	% Período:	100,00%	0,00%	0,00%	
			1,00	2887,17	0,00	0,00	
1.4	ESTRUTURA - PILARES	36.221,70	% Período:	50,00%	50,00%	0,00%	
			1,00	18110,85	18110,85	0,00	
1.5	ESTRUTURA - VIGA	42.476,06	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	
			1,00	0,00	42476,06	0,00	
1.6	ESTRUTURA TERÇAS	36.219,60	% Período:	0,00%	100,00%	0,00%	
			1,00	0,00	36219,60	0,00	
1.8	COBERTURA	35.351,55	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%	
			1,00	0,00	17675,78	17675,78	
1.10	PISOS	345,31	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	
			1,00	0,00	0,00	345,31	
1.15	PINTURA	15.574,63	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	
			1,00	0,00	0,00	15574,63	
1.17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.154,83	% Período:	14,00%	64,00%	22,00%	
			1,00	1141,68	5219,09	1794,06	
1.18	DIVERSOS	1.034,46	% Período:	0,00%	0,00%	100,00%	
			1,00	0,00	0,00	1034,46	
				%:	14,31%	65,70%	19,99%
Período:				<b>Investimento:</b>	<b>26.079,99</b>	<b>119.701,38</b>	<b>36.424,24</b>
Acumulado:				%:	14,31%	80,01%	100,00%
				<b>Investimento:</b>	<b>26.079,99</b>	<b>145.781,37</b>	<b>182.205,61</b>

Israelândia/GO

Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Camila Bruna Mendonça Andrade

CREA/C 1018243151/D-GO