



Obra: IMPLANTAÇÃO DE PISCINA NA PRAÇA DA COTEC

Local: TAQUARAL - GO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Taquaral - GO


Data base Goinfra: T238 - 02/2024

DATA: 03/06/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPAS				TOTAL R\$
		0 a 30 dias		30 a 60 dias		
		Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	2.103,03			2.103,03
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	4.682,91			4.682,91
3.0	FUNDACOES E SONDAGENS	100,00%	6993,25			6.993,25
4.0	REVESTIMENTO DE PISO	50,00%	4629,76	50,00%	4629,76	9.259,52
5.0	ALVENARIA ESTRUTURAL	50,00%	7497,50	50,00%	7497,50	14.995,01
6.0	DIVERSOS	100,00%	37629,900			37.629,90
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	50,00%	1892,660	50,00%	1892,660	3.785,32
	BDI	50,00%	10177,408	50,00%	10177,408	20.354,82
VALOR DAS PARCELAS R\$		75,76%	75.606,42	24,24%	24.197,33	99.803,75

PERCENTUAL DAS PARCELAS 75,76% 100,00%


David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Crea 25784/D-GO