

Obra
REFORMA ESTADIO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Goiás 25,07%
AGETOP CIVIL - 08/2025 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
08/2025 - Goiás

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.056.22	50,00% 5.528.11	50,00% 5.528.11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.225.02	100,00% 2.225.02	
3	GRAMADO / ALAMBRADO	100,00% 282.221.46	20,00% 56.444.29	80,00% 225.777.17
4	DRENAGEM	100,00% 87.592.33	80,00% 70.073.86	20,00% 17.518.47
5	REFORMA BANHEIRO	100,00% 32.824.68	70,00% 22.977.28	30,00% 9.847.40
Porcentagem			37,81%	62,19%
Custo			157.248,56	258.671,14
Porcentagem Acumulado			37,81%	100,0%
Custo Acumulado			157.248,56	415.919,71

Denise Cristina Oliveira Lima
Engenheira Civil
CREA-GO: 2416664034