



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0523250-05	0	Edmario de Castro Barbosa	Pró Transporte	Obras de qualificação viária no município de Ceres-GO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	177.777,09	% Período:	40,68%	7,91%	5,27%		10,55%	9,23%	7,91%	6,59%	5,27%	6,59%		
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	49.307,55	% Período:	100,00%											
1.2.	PLACA DE OBRA	11.300,40	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	117.169,14	% Período:	10,00%	12,00%	8,00%		16,00%	14,00%	12,00%	10,00%	8,00%	10,00%		
2.	PAVIMENTAÇÕES	2.101.012,29	% Período:		25,25%	21,86%	23,43%	27,48%	1,99%						
2.1.	NOVA PAVIMENTAÇÃO	2.059.256,76	% Período:		25,76%	22,30%	23,90%	28,04%							
2.2.	RECONSTRUÇÃO	41.755,53	% Período:						100,00%						
3.	CALÇADAS	1.225.315,53	% Período:						40,76%	34,20%	25,04%				
3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	265.463,34	% Período:						100,00%						
3.2.	PASSEIO PÚBLICO	959.852,19	% Período:						24,37%	43,66%	31,97%				
4.	DRENAGEM	1.960.305,28	% Período:	59,17%				1,45%			6,64%	15,73%	17,01%		
4.1.	MEIO-FIO COM SARJETA	771.997,65	% Período:								16,86%	39,94%	43,20%		
4.2.	DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	1.188.307,63	% Período:	97,61%				2,39%							
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												
8.		-	% Período:												
Total: R\$ 5.464.410,19			%:	22,55%	9,96%	8,58%	9,01%	11,43%	10,20%	7,93%	8,21%	5,81%	6,32%		
Período:	Financiamento:	1.170.633,18	517.258,29	445.208,62	467.577,62	593.288,93	529.672,71	411.476,27	426.293,23	301.827,80	327.953,03				
	Contrapartida:	61.612,27	27.224,12	23.432,04	24.609,34	31.225,74	27.877,51	21.656,64	22.436,49	15.885,67	17.260,69				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	1.232.245,45	544.482,41	468.640,65	492.186,98	624.514,65	557.550,23	433.132,91	448.729,72	317.713,47	345.213,72				
Acumulado:	%:	22,55%	32,51%	41,09%	50,10%	61,53%	71,73%	79,66%	87,87%	93,68%	100,00%				
	Financiamento:	1.170.633,18	1.687.891,47	2.133.100,09	2.600.677,71	3.193.966,64	3.723.639,35	4.135.115,62	4.561.408,85	4.863.236,65	5.191.189,68				
	Contrapartida:	61.612,27	88.836,39	112.268,43	136.877,77	168.103,51	195.981,02	217.637,66	240.074,15	255.959,82	273.220,51				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	1.232.245,45	1.776.727,86	2.245.368,51	2.737.555,49	3.362.070,14	3.919.620,37	4.352.753,28	4.801.483,00	5.119.196,47	5.464.410,19				

Ceres/GO
Local

sexta-feira, 14 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA/CAU: 1019934190D-GO
ART/RRT: