



GOVERNO DE GOIÁS  
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



OBRA: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO  
LOCAL: BR 080  
CIDADE: PADRE BERNARDO - GO  
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - TABELA 12/2025  
\*REF. SINAPI - 12/2025  
DATA: 27/03/2026

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%	4ºMES	%	5ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.733,75	0,89%	R\$ 4.733,75	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 65.502,81	12,28%	R\$ 34.880,25	53,25%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 30.622,56	46,75%	R\$ -	-
3	FUNDAÇÃO	R\$ 92.984,00	17,43%	R\$ 55.790,40	60,00%	R\$ 37.193,60	40,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
4	ESTRUTURA	R\$ 119.468,59	22,39%	R\$ -	-	R\$ 46.043,19	38,54%	R\$ 73.425,40	61,46%	R\$ -	-	R\$ -	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.381,55	1,20%	R\$ -	-	R\$ 6.381,55	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
6	COBERTURAS	R\$ 21.879,70	4,10%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 18.440,21	84,28%	R\$ 3.439,49	15,72%
7	REVESTIMENTO	R\$ 2.863,33	0,54%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 2.863,33	100,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 24.344,50	4,56%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.172,25	50,00%	R\$ 12.172,25	50,00%	R\$ -	-
9	CAIXA DE CONTENÇÃO DE CHORUME	R\$ 64.426,20	12,08%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.885,24	20,00%	R\$ 19.327,86	30,00%	R\$ 32.213,10	50,00%
10	DRENAGEM	R\$ 84.077,24	15,76%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 42.038,62	50,00%	R\$ 42.038,62	50,00%
11	PINTURA	R\$ 17.143,70	3,21%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.143,70	100,00%
12	PROTEÇÃO TALUDE	R\$ 1.916,40	0,36%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.916,40	100,00%
13	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.186,00	0,22%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.186,00	100,00%
14	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 26.619,47	4,99%	R\$ 5.023,09	18,87%	R\$ 4.719,63	17,73%	R\$ 5.337,20	20,05%	R\$ 6.455,22	24,25%	R\$ 5.084,32	19,10%
		<b>R\$ 533.527,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 100.427,49</b>	<b>18,82%</b>	<b>R\$ 94.337,98</b>	<b>17,68%</b>	<b>R\$ 106.683,42</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 129.056,73</b>	<b>24,19%</b>	<b>R\$ 103.021,63</b>	<b>19,31%</b>
		<b>R\$ 533.527,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 100.427,49</b>	<b>18,82%</b>	<b>R\$ 194.765,47</b>	<b>36,51%</b>	<b>R\$ 301.448,89</b>	<b>56,50%</b>	<b>R\$ 430.505,61</b>	<b>80,69%</b>	<b>R\$ 533.527,24</b>	<b>100,00%</b>

GILSON PABLO  
DIAS  
VIANA:0399040

Assinado de forma  
digital por GILSON  
PABLO DIAS  
VIANA:03990403150  
Dados: 2026.03.27  
14:05:00 -03'00'

GILSON PABLO DIAS VIANA 3150  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 1014042577/D-GO