

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZARGÃO

OBRA

CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PISCINA DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	1	2	3	4	5	6
1,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.314,94	R\$ 3.314,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.851,68	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61	R\$ 1.308,61
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.506,52	R\$ 2.917,75	R\$ 2.917,75	R\$ 2.917,75	R\$ 2.917,75	R\$ 2.917,75	R\$ 2.917,75
1,4	DEMOLIÇÕES	R\$ 409,20	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 3,00	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 6,00
1,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.282,70	R\$ 3.282,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 7.952,45	R\$ -	R\$ 7.952,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.624,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.624,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,4	DEMOLIÇÕES	R\$ 409,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,51	R\$ -	R\$ -
1,5	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	R\$ 1.318,16	R\$ 659,08	R\$ 659,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,6	FUNDAÇÃO	R\$ 31.263,64	R\$ 15.631,82	R\$ 15.631,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,7	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 26.359,81	R\$ -	R\$ 13.179,91	R\$ 13.179,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 3.981,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,26	R\$ 1.327,26	R\$ 1.327,26
1,9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 24.313,60	R\$ 8.104,53	R\$ 8.104,53	R\$ 8.104,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,1	COBERTURAS E FORROS	R\$ 66.737,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.368,70	R\$ 33.368,70	R\$ -	R\$ -
1,11	ESQUADRIAS	R\$ 24.624,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.208,03	R\$ 8.208,03	R\$ 8.208,03
1,12	REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS	R\$ 54.384,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.192,19	R\$ 27.192,19
1,13	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 34.768,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.384,28	R\$ 17.384,28	R\$ -	R\$ -
1,14	PINTURAS	R\$ 18.828,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 709,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.298,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 32.258,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1,18	LIMPEZA FINAL	R\$ 875,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL		R\$ 376.992,12	R\$ 27.678,13	R\$ 45.527,79	R\$ 89.662,26	R\$ 60.697,79	R\$ 36.727,49	R\$ 36.727,49
% MENSAL			7,34%	12,08%	23,78%	16,10%	9,74%	9,74%
% ACUMULADO			7,34%	19,42%	43,20%	59,30%	69,04%	78,79%

Responsável Técnico: BRUNO GODOI DE CARVALHO

CREA/CAU: 1015854796/D-GO