



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OAC ANÁPOLIS

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM COM BDI	RELEVANCIA (%)	MESES		
		23,25%		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	TERRAPLENAGEM	R\$ 50.196,15	1,84%	60,00%	20,00%	20,00%
				30.117,69	10.039,23	10.039,23
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 88.114,57	3,23%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	88.114,57
3	CORPO DO BUEIRO	R\$ 105.510,50	3,87%	50,00%	50,00%	0,00%
				52.755,25	52.755,25	0,00
4	LIGAÇÃO AO BUEIRO EXISTENTE	R\$ 10.292,15	0,38%	50,00%	50,00%	0,00%
				5.146,08	5.146,08	0,00
5	BOCA DE BUEIRO	R\$ 101.708,22	3,73%	0,00%	100,00%	0,00%
				0,00	101.708,22	0,00
6	GABIÃO E COLCHÃO RENO	R\$ 1.806.599,28	66,22%	33,33%	33,33%	33,33%
				602.199,76	602.199,76	602.199,76
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 18.054,23	0,66%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	18.054,23
8	BARREIRA NEW JERSEY	R\$ 23.549,70	0,86%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	23.549,70
9	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 14.274,33	0,52%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	14.274,33
10	OBRAS COMPLEMENTARES E CALÇADAS	R\$ 40.175,08	1,47%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	40.175,08
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 92.943,03	3,41%	30,94%	33,87%	35,19%
				28.757,12	31.479,07	32.706,84
12	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 223.394,59	8,19%	33,33%	33,33%	33,33%
				74.464,86	74.464,86	74.464,86
13	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 16.900,12	0,62%	50,00%	0,00%	50,00%
				8.450,06	0,00	8.450,06
14	IMPOSTOS	R\$ 136.405,89	5,00%	30,94%	33,87%	35,19%
				42.204,78	46.199,60	48.001,51
VALOR GLOBAL MENSAL				R\$ 844.095,60	R\$ 923.992,07	R\$ 960.030,17
VALOR GLOBAL ACUMULADO				R\$ 844.095,60	R\$ 1.768.087,67	R\$ 2.728.117,84