



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO URBANA (ETAPA 2) - ARUANÁ

DATA BASE: AGO/25 GOINFRA

Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
TERRAPLENAGEM	R\$ 633.408,17	R\$ 105.568,03	R\$ 105.568,03	R\$ 105.568,03	R\$ 105.568,03	R\$ 105.568,03	R\$ 105.568,03
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 6.245.171,04	R\$ 624.517,10	R\$ 936.775,66	R\$ 1.249.034,21	R\$ 1.249.034,21	R\$ 1.249.034,21	R\$ 936.775,66
	100,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%
DRENAGEM	R\$ 531.174,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.352,42	R\$ 265.587,37	R\$ 106.234,95
	100,00%				30,00%	50,00%	20,00%
SINALIZAÇÃO	R\$ 86.101,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.220,37	R\$ 34.440,73	R\$ 34.440,73
	100,00%				20,00%	40,00%	40,00%
ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 344.984,85	R\$ 57.497,48	R\$ 57.497,48	R\$ 57.497,48	R\$ 57.497,48	R\$ 57.497,48	R\$ 57.497,48
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Porcentagem		10,04%	14,03%	18,01%	20,26%	21,84%	15,82%
Valor	R\$ 7.840.840,62	R\$ 787.582,61	R\$ 1.099.841,16	R\$ 1.412.099,71	R\$ 1.588.672,50	R\$ 1.712.127,81	R\$ 1.240.516,84
Porcentagem Acumulado		10,04%	24,07%	42,08%	62,34%	84,18%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 7.840.840,62	R\$ 787.582,61	R\$ 1.887.423,77	R\$ 3.299.523,48	R\$ 4.888.195,97	R\$ 6.600.323,78	R\$ 7.840.840,62