

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO							
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE URBANA E PAVIMENTAÇÃO							
Projeto do Distrito Agroindustrial de Uruaçu							
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 289.785,63	R\$ 20.864,57	R\$ 46.423,66	R\$ 79.980,83	R\$ 64.100,58	R\$ 44.540,05	R\$ 33.875,94
	100,00%	7,20%	16,02%	27,60%	22,12%	15,37%	11,69%
CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 204.704,65	R\$ 14.738,73	R\$ 32.793,68	R\$ 56.498,48	R\$ 45.280,67	R\$ 31.463,10	R\$ 23.929,97
	100,00%	7,20%	16,02%	27,60%	22,12%	15,37%	11,69%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 159.395,85	R\$ 111.577,10	R\$ 47.818,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	70,00%	30,00%				
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 566.641,65	R\$ 188.861,66	R\$ 188.880,55	R\$ 188.918,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%			
REFORÇO DE FUNDO DE VALA	R\$ 115.781,23	R\$ 38.589,88	R\$ 38.593,74	R\$ 38.601,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%			
CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL (BOTA-FORA)	R\$ 62.676,99	R\$ 20.890,24	R\$ 20.892,33	R\$ 20.896,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%			
ESCORAMENTO DE VALAS	R\$ 276.989,65	R\$ 92.320,65	R\$ 92.329,88	R\$ 92.348,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%			
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS	R\$ 1.040.228,20	R\$ -	R\$ 346.708,06	R\$ 346.742,73	R\$ 346.812,08	R\$ -	R\$ -
	100,00%		33,33%	33,33%	33,34%		
POÇOS DE VISITA	R\$ 262.855,06	R\$ -	R\$ 52.571,01	R\$ 91.999,27	R\$ 91.999,27	R\$ 26.285,51	R\$ -
	100,00%		20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	
ESTRUTURA DE LANÇAMENTO	R\$ 12.709,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.709,86	R\$ -
	100,00%					100,00%	
TERRAPLENAGEM	R\$ 676.576,25	R\$ -	R\$ 169.144,06	R\$ 169.144,06	R\$ 169.144,06	R\$ 169.144,06	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.361.693,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 590.423,41	R\$ 590.423,41	R\$ 590.423,41	R\$ 590.423,41
	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 397.723,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.430,94	R\$ 99.430,94	R\$ 99.430,94	R\$ 99.430,94
	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Porcentagem		7,59%	16,12%	27,61%	21,89%	15,15%	11,63%
Valor	R\$ 6.427.762,42	R\$ 487.842,83	R\$ 1.036.155,74	R\$ 1.774.984,38	R\$ 1.407.191,02	R\$ 973.996,93	R\$ 747.660,26
Porcentagem Acumulado		7,59%	23,71%	51,32%	73,22%	88,37%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 6.427.831,16	R\$ 487.842,83	R\$ 1.523.998,57	R\$ 3.298.982,95	R\$ 4.706.173,97	R\$ 5.680.170,90	R\$ 6.427.831,16