

Rodovia: Implantação GO-116

Trecho: TRECHO: ENTR. GO-524 / KM 22

Extensão: 22,00 KM

DATA BASE: OUT/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO

Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.290.309,02	R\$ 215.094,51	R\$ 215.094,51	R\$ 215.094,51	R\$ 215.094,51	R\$ 214.965,48	R\$ 214.965,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%					
TERRAPLENAGEM	R\$ 10.100.363,12		R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ 1.262.545,39	R\$ -	R\$ -
	100,00%		12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 23.232.681,09		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14	R\$ 2.904.085,14
	100,00%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
DRENAGEM	R\$ 2.869.465,64		R\$ -	R\$ 318.797,63	R\$ 318.797,63	R\$ 318.797,63	R\$ 319.084,58	R\$ 318.797,63	R\$ 318.797,63	R\$ 318.797,63	R\$ 318.797,63	R\$ 318.797,63
	100,00%			11,11%	11,11%	11,11%	11,12%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
OBRA DE ARTES CORRENTES	R\$ 3.412.681,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 682.536,27	R\$ 682.536,27	R\$ 682.536,27	R\$ 682.536,27	R\$ 682.536,27	R\$ -
	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
SINALIZAÇÃO	R\$ 924.047,58		R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76	R\$ 92.404,76
	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 1.699.685,39		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 424.921,35	R\$ 424.921,35	R\$ 424.921,35	R\$ 424.921,35
	100,00%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.797.026,92		R\$ 103.210,29	R\$ 109.923,16	R\$ 297.044,26	R\$ 297.044,26	R\$ 345.992,23	R\$ 345.992,23	R\$ 373.682,80	R\$ 373.682,80	R\$ 291.729,91	R\$ 258.724,99
	100,00%		3,69%	3,93%	10,62%	10,62%	12,37%	12,37%	13,36%	13,36%	10,43%	9,25%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.743.292,62		R\$ 64.327,50	R\$ 68.511,40	R\$ 185.137,68	R\$ 185.137,68	R\$ 215.645,30	R\$ 215.645,30	R\$ 232.903,89	R\$ 232.903,89	R\$ 181.825,42	R\$ 161.254,57
	100,00%		3,69%	3,93%	10,62%	10,62%	12,37%	12,37%	13,36%	13,36%	10,43%	9,25%
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 171.288,62		R\$ 85.644,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.644,31
	100,00%		50,00%									50,00%
Porcentagem		0,45%	3,78%	4,29%	10,93%	10,93%	12,51%	12,07%	13,04%	13,04%	10,15%	8,80%
Valor	R\$ 48.240.841,33	R\$ 215.094,51	R\$ 1.823.226,76	R\$ 2.067.276,85	R\$ 5.275.109,37	R\$ 5.274.980,33	R\$ 6.037.259,14	R\$ 5.822.006,71	R\$ 6.291.877,22	R\$ 6.291.877,22	R\$ 4.896.300,47	R\$ 4.245.832,74
Porcentagem Acumulado		0,45%	4,23%	8,51%	19,45%	30,38%	42,90%	54,96%	68,01%	81,05%	91,20%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 48.240.841,33	R\$ 215.094,51	R\$ 2.038.321,28	R\$ 4.105.598,13	R\$ 9.380.707,49	R\$ 14.655.687,83	R\$ 20.692.946,97	R\$ 26.514.953,68	R\$ 32.806.830,90	R\$ 39.098.708,12	R\$ 43.995.008,59	R\$ 48.240.841,33