



Rodovia: VIADUTO DA GO-060

Trecho: EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO VERA CRUZ

Extensão: 5,78 KM

DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO E COTAÇÃO

Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 441.838,17	R\$ -	R\$ 441.838,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		100,00%								
TERRAPLENAGEM	R\$ 565.441,60	R\$ -	R\$ 188.461,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		33,33%								
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.306.410,93	R\$ -	R\$ 1.661.282,19	R\$ 1.661.282,19	R\$ 1.661.282,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%						
DRENAGEM	R\$ 935.118,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.884,23	R\$ 155.884,23	R\$ 155.884,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				16,67%	16,67%	16,67%				
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 70.763,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.763,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				100,00%						
OBRA DE ARTE ESPECIAL (VIADUTO)	R\$ 55.723.072,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 456.929,20	R\$ 1.994.886,01	R\$ 3.064.769,00	R\$ 3.577.421,27	R\$ 4.769.895,03	R\$ 5.042.938,09	R\$ 5.449.716,52	R\$ 3.939.621,25
	100,00%			0,82%	3,58%	5,50%	6,42%	8,56%	9,05%	9,78%	7,07%
SINALIZAÇÃO	R\$ 970.608,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.652,06	R\$ 242.652,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					25,00%	25,00%				
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.478.776,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 413.212,06	R\$ 413.212,06	R\$ 413.212,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					16,67%	16,67%	16,67%			
REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSARELA	R\$ 842.202,66	R\$ -	R\$ 421.101,33	R\$ 421.101,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%	50,00%							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.354.129,64	R\$ -	R\$ 33.899,47	R\$ 89.221,51	R\$ 133.008,32	R\$ 187.859,55	R\$ 145.249,80	R\$ 172.086,88	R\$ 167.378,62	R\$ 180.797,16	R\$ 130.889,61
	100,00%		1,44%	3,79%	5,65%	7,98%	6,17%	7,31%	7,11%	7,68%	5,56%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.344.318,97	R\$ 2.172.159,49	R\$ 2.172.159,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
	100,00%	50,00%	50,00%								
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 35.588,24	R\$ 17.794,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
	100,00%	50,00%									
Porcentagem		2,84%	6,38%	3,41%	5,21%	5,27%	5,88%	6,95%	6,76%	7,31%	5,28%
Valor	R\$ 77.068.269,98	R\$ 2.189.953,61	R\$ 4.918.742,32	R\$ 2.628.534,23	R\$ 4.015.824,52	R\$ 4.064.376,90	R\$ 4.534.419,42	R\$ 5.355.193,97	R\$ 5.210.316,71	R\$ 5.630.513,68	R\$ 4.070.510,85
Porcentagem Acumulada		2,84%	9,22%	12,63%	17,85%	23,12%	29,00%	35,95%	42,71%	50,02%	55,30%
Valor Acumulado	R\$ 77.068.269,98	R\$ 2.189.953,61	R\$ 7.108.695,93	R\$ 9.737.230,15	R\$ 13.753.054,68	R\$ 17.817.431,57	R\$ 22.351.850,99	R\$ 27.707.044,96	R\$ 32.917.361,67	R\$ 38.547.875,34	R\$ 42.618.386,20



## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia: VIADUTO DA GO-060

Trecho: EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO VERA CRUZ

Extensão: 5,78 KM

DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO E COTAÇÃO

Atividades	Total por Etapa	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 441.838,17 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TERRAPLENAGEM	R\$ 565.441,60 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.518,23 33,34%	R\$ 188.461,69 33,33%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.306.410,93 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DRENAGEM	R\$ 935.118,38 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 70.763,77 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRA DE ARTE ESPECIAL (VIADUTO)	R\$ 55.723.072,80 100,00%	R\$ 2.869.738,25 5,15%	R\$ 2.986.756,70 5,36%	R\$ 2.919.889,01 5,24%	R\$ 3.449.258,21 6,19%	R\$ 3.449.258,21 6,19%	R\$ 2.262.356,76 4,06%	R\$ 1.872.295,25 3,36%	R\$ 1.905.729,09 3,42%	R\$ 1.950.307,55 3,50%	R\$ 1.833.289,10 3,29%
SINALIZAÇÃO	R\$ 970.608,22 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.478.776,60 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSARELA	R\$ 842.202,66 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.354.129,64 100,00%	R\$ 95.342,25 4,05%	R\$ 99.108,86 4,21%	R\$ 96.990,14 4,12%	R\$ 114.410,70 4,86%	R\$ 114.410,70 4,86%	R\$ 75.096,74 3,19%	R\$ 62.149,02 2,64%	R\$ 63.090,67 2,68%	R\$ 70.859,30 3,01%	R\$ 67.092,69 2,85%
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.344.318,97 100,00%										
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 35.588,24 100,00%										
Porcentagem		3,85%	4,00%	3,91%	4,62%	4,62%	3,03%	2,51%	2,55%	2,87%	2,71%
Valor	R\$ 77.068.269,98	R\$ 2.965.080,50	R\$ 3.085.865,56	R\$ 3.016.879,16	R\$ 3.563.668,91	R\$ 3.563.668,91	R\$ 2.337.453,49	R\$ 1.934.444,27	R\$ 1.968.819,76	R\$ 2.209.685,08	R\$ 2.088.843,48
Porcentagem Acumulada		59,15%	63,15%	67,07%	71,69%	76,31%	79,35%	81,86%	84,41%	87,28%	89,99%
Valor Acumulado	R\$ 77.068.269,98	R\$ 45.583.466,70	R\$ 48.669.332,26	R\$ 51.686.211,41	R\$ 55.249.880,32	R\$ 58.813.549,23	R\$ 61.151.002,72	R\$ 63.085.446,99	R\$ 65.054.266,75	R\$ 67.263.951,83	R\$ 69.352.795,31

Rodovia: VIADUTO DA GO-060	
Trecho: EXECUÇÃO DE OBRA DO VIADUTO DA GO-060 - VIADUTO VERA CRUZ	
Extensão: 5,78 KM	
DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA; OUT/25 SICRO DNIT-GO E COTAÇÃO	

Atividades	Total por Etapa	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês
REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	R\$ 441.838,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					
TERRAPLENAGEM	R\$ 565.441,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.306.410,93	R\$ 1.661.282,19	R\$ 1.661.282,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	20,00%	20,00%			
DRENAGEM	R\$ 935.118,38	R\$ 155.884,23	R\$ 155.790,72	R\$ 155.790,72	R\$ -	R\$ -
	100,00%	16,67%	16,66%	16,66%		
OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 70.763,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					
OBRA DE ARTE ESPECIAL (VIADUTO)	R\$ 55.723.072,80	R\$ 1.253.769,14	R\$ 250.753,83	R\$ 278.615,36	R\$ 144.879,99	R\$ -
	100,00%	2,25%	0,45%	0,50%	0,26%	
SINALIZAÇÃO	R\$ 970.608,22	R\$ -	R\$ 242.652,06	R\$ 242.652,06	R\$ -	R\$ -
	100,00%		25,00%	25,00%		
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.478.776,60	R\$ -	R\$ 412.964,18	R\$ 412.964,18	R\$ 413.212,06	R\$ -
	100,00%		16,66%	16,66%	16,67%	
REMOÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSARELA	R\$ 842.202,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.354.129,64	R\$ 106.171,25	R\$ 94.400,60	R\$ 35.782,77	R\$ 18.833,04	R\$ -
	100,00%	4,51%	4,01%	1,52%	0,80%	
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.344.318,97					R\$ -
	100,00%					
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 35.588,24					R\$ 17.794,12
	100,00%					50,00%
Porcentagem		4,12%	3,66%	1,46%	0,75%	0,02%
Valor	R\$ 77.068.269,98	R\$ 3.177.106,80	R\$ 2.817.843,57	R\$ 1.125.805,09	R\$ 576.925,09	R\$ 17.794,12
Porcentagem Acumulado		94,11%	97,77%	99,23%	99,98%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 77.068.269,98	R\$ 72.529.902,11	R\$ 75.347.745,68	R\$ 76.473.550,77	R\$ 77.050.475,86	R\$ 77.068.269,98