

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PONTE SOBRE O RIO SÃO MARCOS - GO-213 (Balsa Soledade)

	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
FÍSICO	Projeto Executivo	R\$ 937.198,01	R\$ 46.859,90	R\$ 140.579,70	R\$ 187.439,60	R\$ 187.439,60	R\$ 187.439,60	R\$ 140.579,70	R\$ 46.859,90
			5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%
	Serviços Preliminares	R\$ 3.884.592,62							
	Infra-Estrutura	R\$ 8.408.448,15							
	Meso-Estrutura	R\$ 3.008.447,83							
	Superestrutura	R\$ 9.861.378,74							
	Diversos	R\$ 1.629.611,05							
	Administração / Canteiro / Mobilização	R\$ 1.554.584,89							
FINANCEIRO	TOTAL	R\$ 29.284.261,29							
	Parcial (R\$)	R\$ 46.859,90	R\$ 140.579,70	R\$ 187.439,60	R\$ 187.439,60	R\$ 187.439,60	R\$ 140.579,70	R\$ 46.859,90	
	Percentual Parcial (%)	0,16%	0,48%	0,64%	0,64%	0,64%	0,48%	0,16%	
	Acumulado (R\$)	R\$ 46.859,90	R\$ 187.439,60	R\$ 374.879,20	R\$ 562.318,81	R\$ 749.758,41	R\$ 890.338,11	R\$ 937.198,01	
	Percentual Acumulado (%)	0,16%	0,64%	1,28%	1,92%	2,56%	3,04%	3,20%	
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS
	Projeto Executivo	R\$ 937.198,01							
	Serviços Preliminares	R\$ 3.884.592,62	R\$ 776.918,52	R\$ 1.165.377,79					
			20,00%	30,00%					
	Infra-Estrutura	R\$ 8.408.448,15			R\$ 1.681.689,63	R\$ 1.681.689,63	R\$ 1.681.689,63	R\$ 1.681.689,63	R\$ 1.681.689,63
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Meso-Estrutura	R\$ 3.008.447,83						R\$ 752.111,96	R\$ 752.111,96
								25,00%	25,00%
	Superestrutura	R\$ 9.861.378,74							R\$ 1.643.563,12
									16,67%
	Diversos	R\$ 1.629.611,05							
	Administração / Canteiro / Mobilização	R\$ 1.554.584,89	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45
			7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
	FINANCEIRO	TOTAL	R\$ 29.284.261,29						
Parcial (R\$)		R\$ 896.501,98	R\$ 1.284.961,24	R\$ 1.801.273,08	R\$ 1.801.273,08	R\$ 1.801.273,08	R\$ 2.553.385,04	R\$ 4.196.948,16	
Percentual Parcial (%)		3,06%	4,39%	6,15%	6,15%	6,15%	8,72%	14,33%	
Acumulado (R\$)		R\$ 1.833.699,99	R\$ 3.118.661,23	R\$ 4.919.934,31	R\$ 6.721.207,39	R\$ 8.522.480,48	R\$ 11.075.865,52	R\$ 15.272.813,68	
Percentual Acumulado (%)		6,26%	10,65%	16,80%	22,95%	29,10%	37,82%	52,15%	
FÍSICO	ATIVIDADES	VALOR ETAPA	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	
	Projeto Executivo	R\$ 937.198,01							
	Serviços Preliminares	R\$ 3.884.592,62					R\$ 1.165.377,79	R\$ 776.918,52	
							30,00%	20,00%	
	Infra-Estrutura	R\$ 8.408.448,15							
	Meso-Estrutura	R\$ 3.008.447,83	R\$ 752.111,96	R\$ 752.111,96					
			25,00%	25,00%					
	Superestrutura	R\$ 9.861.378,74	R\$ 1.643.563,12	R\$ 1.643.563,12	R\$ 1.643.563,12	R\$ 1.643.563,12	R\$ 1.643.563,12		
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%		
	Diversos	R\$ 1.629.611,05					R\$ 814.805,53	R\$ 814.805,53	
							50,00%	50,00%	
Administração / Canteiro / Mobilização	R\$ 1.554.584,89	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45	R\$ 119.583,45		
		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%		
FINANCEIRO	TOTAL	R\$ 29.284.261,29							
	Parcial (R\$)	R\$ 2.515.258,53	R\$ 2.515.258,53	R\$ 1.763.146,58	R\$ 1.763.146,58	R\$ 3.743.329,89	R\$ 1.711.307,50		
	Percentual Parcial (%)	8,59%	8,59%	6,02%	6,02%	12,78%	5,84%		
	Acumulado (R\$)	R\$ 17.788.072,21	R\$ 20.303.330,75	R\$ 22.066.477,32	R\$ 23.829.623,90	R\$ 27.572.953,79	R\$ 29.284.261,29		
	Percentual Acumulado (%)	60,74%	69,33%	75,35%	81,37%	94,16%	100,00%		