

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PONTE SOBRE O RIO PARANA - GO 112

ATIVIDADES	VALOR ETAPA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Projeto Executivo	R\$ 645.851,54	64.585,15	96.877,73	161.462,89	193.755,46	129.170,31																			
		10,00%	15,00%	25,00%	30,00%	20,00%																			
Serviços Preliminares	R\$ 2.871.678,11						R\$ 861.503,43	R\$ 861.503,43	R\$ 1.148.671,24																
							30,00%	30,00%	40,00%																
Infra-Estrutura	R\$ 9.810.226,82								R\$ 490.511,34	R\$ 981.022,68	R\$ 1.962.045,36	R\$ 1.962.045,36	R\$ 1.962.045,36	R\$ 1.471.534,02	R\$ 981.022,68										
									5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%										
Meso-Estrutura	R\$ 2.825.653,74												R\$ 141.282,69	R\$ 282.565,37	R\$ 423.848,06	R\$ 565.130,75	R\$ 706.413,44	R\$ 706.413,44							
													5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%							
Superestrutura	R\$ 10.006.858,84									R\$ 500.342,94	R\$ 500.342,94	R\$ 500.342,94	R\$ 500.342,94	R\$ 500.342,94	R\$ 500.342,94	R\$ 1.000.685,88	R\$ 1.000.685,88	R\$ 1.000.685,88	R\$ 1.000.685,88	R\$ 1.000.685,88	R\$ 1.501.028,83	R\$ 500.342,94			
										5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	5,00%			
Diversos + Bueiros	R\$ 677.380,76																						R\$ 203.214,23	R\$ 203.214,23	R\$ 270.952,30
																							30,00%	30,00%	40,00%
Administração / Canteiro / Mobilização	R\$ 2.567.216,86						R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68	R\$ 135.116,68
							5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%
TOTAL	R\$ 29.404.866,67																								
Parcial (R\$)		R\$ 64.585,15	R\$ 96.877,73	R\$ 161.462,89	R\$ 193.755,46	R\$ 129.170,31	R\$ 996.620,11	R\$ 996.620,11	R\$ 1.774.299,26	R\$ 1.616.482,30	R\$ 2.597.504,98	R\$ 2.597.504,98	R\$ 2.738.787,67	R\$ 2.389.559,02	R\$ 2.040.330,36	R\$ 1.700.933,31	R\$ 1.842.216,00	R\$ 1.842.216,00	R\$ 1.135.802,56	R\$ 1.135.802,56	R\$ 1.636.145,50	R\$ 635.459,62	R\$ 338.330,90	R\$ 338.330,90	R\$ 406.068,98
Percentual Parcial (%)		0,22%	0,33%	0,55%	0,66%	0,44%	3,39%	3,39%	6,03%	5,50%	8,83%	8,83%	9,31%	8,13%	6,94%	5,78%	6,27%	6,27%	3,86%	3,86%	5,56%	2,16%	1,15%	1,15%	1,38%
Acumulado (R\$)		R\$ 64.585,15	R\$ 161.462,89	R\$ 322.925,77	R\$ 516.681,23	R\$ 645.851,54	R\$ 1.642.471,65	R\$ 2.639.091,76	R\$ 4.413.391,02	R\$ 6.029.873,32	R\$ 8.627.378,31	R\$ 11.224.883,29	R\$ 13.963.670,96	R\$ 16.353.229,97	R\$ 18.393.560,34	R\$ 20.094.493,64	R\$ 21.936.709,64	R\$ 23.778.925,64	R\$ 24.914.728,20	R\$ 26.050.530,76	R\$ 27.686.676,26	R\$ 28.322.135,88	R\$ 28.660.466,78	R\$ 28.998.797,69	R\$ 29.404.866,67
Percentual Acumulado (%)		0,22%	0,55%	1,10%	1,76%	2,20%	5,59%	8,98%	15,01%	20,51%	29,34%	38,17%	47,49%	55,61%	62,55%	68,34%	74,60%	80,87%	84,73%	88,59%	94,16%	96,32%	97,47%	98,62%	100,00%

FÍSICO

FINANCEIRO