

BDI Padrão: 24,530%

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 52.694,04	75,00% R\$39.520,53	25,00% R\$13.173,51	-	-	-
3	VALAS	100,00% 55.439,50	-	50,00% R\$27.719,75	50,00% R\$27.719,75	-	-
4	FUNDAÇÕES	100,00% 139.117,65	-	50,00% R\$69.558,83	50,00% R\$69.558,83	-	-
5	ESTRUTURAS	100,00% 781.833,15	-	20,00% R\$156.366,63	30,00% R\$234.549,95	30,00% R\$234.549,95	20,00% R\$156.366,63
6	PISO	100,00% 4.757,99	-	25,00% R\$1.189,50	75,00% R\$3.568,49	-	-
7	ALVENARIA	100,00% 4.782,02	-	-	100,00% R\$4.782,02	-	-
8	COBERTURA	100,00% 5.411,52	-	-	50,00% R\$2.705,76	50,00% R\$2.705,76	-
9	ABERTURAS	100,00% 11.953,38	-	-	100,00% R\$11.953,38	-	-
10	PINTURAS	100,00% 8.506,94	-	-	-	100,00% R\$8.506,94	-
11	OUTROS SERVIÇOS	100,00% 4.528,40	-	-	-	100,00% R\$4.528,40	-
12	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00% 2.265.639,09	-	25,00% R\$566.409,77	25,00% R\$566.409,77	25,00% R\$566.409,77	25,00% R\$566.409,77
13	ELÉTRICA DOS ABRIGOS	100,00% 209.415,27	-	25,00% R\$52.353,82	35,00% R\$73.295,34	35,00% R\$73.295,34	5,00% R\$10.470,76
14	DISTRIBUIÇÃO	100,00% 144.377,79	-	-	50,00% R\$72.188,90	50,00% R\$72.188,90	-
15	CERCAMENTO	100,00% 14.971,20	-	-	-	75,00% R\$11.228,40	25,00% R\$3.742,80
16	MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS	100,00% 132.657,84	-	-	33,00% R\$43.777,09	34,00% R\$45.103,67	33,00% R\$43.777,09
	Porcentagem do período	100,00%	1,03%	23,12%	28,95%	26,55%	20,35%
	Total do período	R\$3.836.085,77	R\$39.520,53	R\$886.771,80	R\$1.110.509,27	R\$1.018.517,12	R\$780.767,05
	Porcentagem acumulada		1,03%	24,15%	53,10%	79,65%	100,00%
	Total acumulado		R\$39.520,53	R\$926.292,33	R\$2.036.801,60	R\$3.055.318,72	R\$3.836.085,77
	Total sem BDI	3.080.603,56					
	Total do BDI	755.482,22					
	Total	3.836.085,78					

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE DE MORAES BUENO NETO

Data: 20/02/2026 09:29:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>