

Cronograma Físico e Financeiro

Item	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	SERVIÇOS INICIAIS	44.649,74	100,00%									
			44.649,74									
2	COBERTURA	22.323,91	50,00%	50,00%								
			11.161,96	11.161,96								
3	ALVENARIA - VEDAÇÃO	937,25					50,00%	50,00%				
							468,63	468,63				
4	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	158.711,76	50,00%	50,00%								
				79.355,88	79.355,88							
5	TETO	36.938,06				100,00%						
						36.938,06						
6	MURO DE FECHAMENTO	20.773,79			100,00%							
					20.773,79							
7	ESQUADRIAS	56.019,44					30,00%	50,00%	20,00%			
							16.805,83	28.009,72	11.203,89			
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	43.112,84								100,00%		
										43.112,84		
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	52.108,45							50,00%	50,00%		
									26.054,23	26.054,23		
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	30.534,99							50,00%	50,00%		
									15.267,50	15.267,50		
11	COMUNICAÇÃO VISUAL	12.987,94									100,00%	
											12.987,94	
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	15.901,83									100,00%	
											15.901,83	
Porcentagem		100,00%	11,28%	18,29%	20,23%	7,46%	3,49%	5,75%	10,61%	17,06%	5,84%	0,00%
Custo		495.000,00	55.811,70	90.517,84	100.129,67	36.938,06	17.274,46	28.478,35	52.525,61	84.434,56	28.889,77	-
Porcentagem Acumulado			11,28%	29,56%	49,79%	57,25%	60,74%	66,49%	77,11%	94,16%	100,00%	100,00%
Custo Acumulado			55.811,70	146.329,53	246.459,20	283.397,26	300.671,72	329.150,06	381.675,67	466.110,23	495.000,00	495.000,00