

Obra  
ESTRADA GERAL PICADA MAY

Bancos  
SICRO3 - 10/2025 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
23,76%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 111,10%  
Mensalista: 69,16%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%
		54.703,70	19.146,30	5.470,37	5.470,37	5.470,37	5.470,37	13.675,93
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%			
		95.123,87	33.293,35	33.293,35	28.537,16			
3	MICRODRENAGEM	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%			
		236.421,45	82.747,51	82.747,51	70.926,44			
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%
		1.089.074,14		217.814,83	272.268,54	272.268,54	272.268,54	54.453,71
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO	100,00%				40,00%	50,00%	10,00%
		287.357,18				114.942,87	143.678,59	28.735,72
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	100,00%						100,00%
		23.082,99						23.082,99
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS	100,00%						100,00%
		7.210,34						7.210,34
<b>Porcentagem</b>			<b>7,54%</b>	<b>18,93%</b>	<b>21,04%</b>	<b>21,9%</b>	<b>23,5%</b>	<b>7,09%</b>
<b>Custo</b>			<b>135.187,15</b>	<b>339.326,06</b>	<b>377.202,50</b>	<b>392.681,77</b>	<b>421.417,49</b>	<b>127.158,68</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>7,54%</b>	<b>26,47%</b>	<b>47,5%</b>	<b>69,4%</b>	<b>92,91%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>135.187,15</b>	<b>474.513,21</b>	<b>851.715,71</b>	<b>1.244.397,48</b>	<b>1.665.814,97</b>	<b>1.792.973,67</b>

Daniel Henrique Storck  
Eng. Civil - CREA/RS 237710