

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO - RS

Obra: Unidade Básica de Saúde

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	130.502,62	6,57%	100%							
				130.502,62							
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	67.318,49	3,39%	100%							
				67.318,49							
3	MOVIMENTO DE TERRA	10.265,59	0,52%	70%	30%						
				7.185,92	3.079,68						
4	ESTRUTURAS	302.917,78	15,25%		75%	25%					
					227.188,33	75.729,44					
5	PAREDES E PAINÉIS	168.801,94	8,50%			60%	40%				
						101.281,17	67.520,78				
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	44.089,42	2,22%				50%	50%			
							22.044,71	22.044,71			
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	59.936,70	3,02%				50%	50%			
							29.968,35	29.968,35			
8	VIDROS E ESPELHOS	3.516,45	0,18%				50%	50%			
							1.758,22	1.758,22			
9	COBERTURA	81.482,75	4,10%					50%	50%		
								40.741,37	40.741,37		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.949,78	0,35%		30%				30%	40%	
					2.084,93				2.084,93	2.779,91	
11	TETOS E FORROS	21.737,37	1,09%						30%	70%	
									6.521,21	15.216,16	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	185.767,37	9,35%					40%	60%		
								74.306,95	111.460,42		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	279.562,17	14,07%		20%	20%	20%			20%	20%
					55.912,43	55.912,43	55.912,43			55.912,43	55.912,43
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50.417,40	2,54%			30%	30%				40%
						15.125,22	15.125,22				20.166,96
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	77.002,61	3,88%								100%
											77.002,61
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	140.863,20	7,09%		20%	20%	20%			20%	20%
					28.172,64	28.172,64	28.172,64			28.172,64	28.172,64
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	54.779,26	2,76%							50%	50%
										27.389,63	27.389,63

18	APARELHOS ELÉTRICOS	18.761,40	0,94%				25%			50%	25%
							4.690,35			9.380,70	4.690,35
19	PINTURA	89.058,36	4,48%							60%	40%
										53.435,02	35.623,35
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	192.959,09	9,71%						50%		50%
									96.479,55		96.479,55
Valores totais		#####	100,00%	205.007,03	316.438,02	276.220,90	225.192,70	168.819,60	257.287,48	192.286,49	345.437,52
				10,32%	15,93%	13,90%	11,34%	8,50%	12,95%	9,68%	17,39%
				10,32%	26,25%	40,15%	51,49%	59,98%	72,93%	82,61%	100,00%

Floriano Peixoto/ RS, 10 de setembro de 2024

Eng. Angelica Gasparetto Sandri
CREA RS 215.874

Orlei Giaretta
Prefeito Municipal