



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESID	IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	750.000,00	% Período:	35,59%	37,25%	27,16%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.272,12	% Período:	100,00%											
1.2.	MOBILIZACAO E DESMOBILIZAÇÃO	23.775,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.410,44	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.4.	TERRAPLENAGEM	405.417,11	% Período:	37,67%	62,33%										
1.5.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	246.556,99	% Período:	33,76%		66,24%									
1.6.	DRENAGEM (OBRA DE ARTE)	25.567,64	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 750.000,00															
				%:	35,59%	37,25%	27,16%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	266.947,10	279.369,27	203.683,63								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	266.947,10	279.369,27	203.683,63								
				%:	35,59%	72,84%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	266.947,10	546.316,37	750.000,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	266.947,10	546.316,37	750.000,00								

PRESIDENTE MÉDICI
Local

sábado, 13 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: