

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DADOS DA OBRA							
PROJETO:	Escola 4 Salas						
ID DE IDENT:	1009566			BDI:	28,82%		
NOME OBRA:	(1009566) Tinguís - Sucupira do Riachão - MA			REFERÊNCIA:	SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO		
ENDEREÇO:	Rua projetada,Povoado Tinguís, Sucupira do Riachão - MA			ENCARGOS SOCIAIS:	COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10%		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.853,47	4,10%	100,00%			
2	MOVIMENTO DE TERRA	-	0,00%				
3	INFRAESTRUTURA	-	0,00%				
4	SUPERESTRUTURA	-	0,00%				
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	13.551,86	7,07%	50,00%	50,00%		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)	26.652,05	13,90%	50,00%	50,00%		
7	PAREDES E PAÍNES	-	0,00%				
8	ESQUADRIAS	16.509,82	8,61%		30,00%	70,00%	
9	COBERTURA	1.618,93	0,84%	100,00%			
10	REVESTIMENTO	5.670,70	2,96%	100,00%			
11	PAVIMENTAÇÃO	11.536,44	6,02%	100,00%			
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	-	0,00%				
13	PINTURA	91.298,62	47,61%		20,00%	40,00%	40,00%
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	9.758,32	5,09%				100,00%
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	5.381,03	2,81%		100,00%		
16	PORTAL DE ACESSO	-	0,00%				
17	LIMPEZA DA OBRA	1.941,84	1,01%				100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			46.781,50	48.695,66	48.076,32	48.219,61
	PERCENTUAIS PARCIAIS			24,39%	25,39%	25,07%	25,14%
	TOTAIS ACUMULADOS			46.781,50	95.477,15	143.553,47	191.773,08
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			24,39%	49,79%	74,86%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	191.773,08	100,00%				