

 <div><div>PREFEITURA</div><div>COCAL DOS ALVES</div><div>UNIÃO E CUIDADO PARA NOSSO POVO</div></div>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS SUB-50 NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES/PI (E)					DATA :		29/07/2025	BDI :		28,82%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - FNHIS SUB-50 NO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES/PI					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
							SINAPI		2025/06 COM DESONERAÇÃO		90,66%		52,90%	
							PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	UNIDADE HABITACIONAL COM 55,2m²	3.041.835,50	6,59 %	11,37 %	15,91 %	11,82 %	18,67 %	35,64 %	100,00 %
			199.809,07	344.743,23	482.163,35	357.526,87	567.303,53	1.090.289,45	3.041.835,50
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 X 1,80	3.845,88	100,00 %						100,00 %
			3.845,88						3.845,88
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.576,69	16,66 %	16,66 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	16,67 %	100,00 %
			14.923,48	14.923,48	14.932,43	14.932,43	14.932,43	14.932,44	89.576,69
1.3	FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS	282.016,09	40,00 %	40,00 %	20,00 %				100,00 %
			112.806,44	112.806,44	56.403,21				282.016,09
1.4	SUPRAESTRUTURA	227.444,23	30,00 %	40,00 %	30,00 %				100,00 %
			68.233,27	90.977,69	68.233,27				227.444,23
1.5	PAREDES E PAINEIS	630.178,12		20,00 %	40,00 %	40,00 %			100,00 %
				126.035,62	252.071,25	252.071,25			630.178,12
1.6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	271.596,73			33,33 %	33,33 %	33,34 %		100,00 %
					90.523,19	90.523,19	90.550,35		271.596,73
1.7	REVESTIMENTOS	676.638,74				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						338.319,37	338.319,37		676.638,74
1.8	PAVIMENTAÇÃO	247.002,76				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						123.501,38	123.501,38		247.002,76
1.9	INSTALAÇÕES E APARELHOS	610.335,64					100,00 %		100,00 %
							610.335,64		610.335,64
1.10	LIMPEZA DA OBRA	3.200,62					100,00 %		100,00 %
							3.200,62		3.200,62
3.041.835,50			199.809,07	344.743,23	482.163,35	357.526,87	567.303,53	1.090.289,45	3.041.835,50
			199.809,07	544.552,30	1.026.715,65	1.384.242,52	1.951.546,05	3.041.835,50	