

Obra
AMPLIAÇÃO DA UBS NO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Piauí
ORSE - 06/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,66%
Mensalista: 52,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 76.646,02	50,00% 38.323,01					50,00% 38.323,01
2	SUPERESTRUTURA	100,00% 139.085,38	20,00% 27.817,08	20,00% 27.817,08	40,00% 55.634,15	20,00% 27.817,08		
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.671,00	100,00% 1.671,00					
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 88.672,27		70,00% 62.070,59	30,00% 26.601,68			
5	ESCADA	100,00% 66.392,26	20,00% 13.278,45	30,00% 19.917,68	50,00% 33.196,13			
6	COBERTURA	100,00% 66.532,48				50,00% 33.266,24	50,00% 33.266,24	
7	REVESTIMENTO	100,00% 91.549,70			30,00% 27.464,91	30,00% 27.464,91	40,00% 36.619,88	
8	ESQUADRIAS	100,00% 30.796,63				100,00% 30.796,63		
9	PINTURA	100,00% 21.650,08				50,00% 10.825,04	50,00% 10.825,04	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	100,00% 7.804,42				50,00% 3.902,21	50,00% 3.902,21	
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 131.343,03					50,00% 65.671,52	50,00% 65.671,52
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.693,73						100,00% 3.693,73
Porcentagem			11,17%	15,13%	19,69%	18,47%	20,71%	14,84%
Custo			81.089,53	109.805,34	142.896,87	134.072,10	150.284,88	107.688,25
Porcentagem Acumulado			11,17%	26,3%	45,99%	64,46%	85,16%	100,0%
Custo Acumulado			81.089,53	190.894,87	333.791,74	467.863,84	618.148,72	725.837,00

Carlos Eduardo de Lima Barbosa
Eng. Civil - CREA-PI 43751
Reg. Nacional: 1922245496