

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL - SC CNPJ: 01.612.781/0001-38 Fone: (49) 3345-3000 Rua Angelo Toazza, 600 - Centro - Santiago do Sul - SC CEP: 89.854-000 MUNICÍPIO: Santiago do Sul - SC												 Município de Santiago do Sul	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												BDI	20,00%
PROJETO: BARRACÃO TIPO 2													
LOCALIZAÇÃO: RUA MARIA LORENZETTI MATTIELLO - SANTIAGO DO SUL - SC													
TABELA REFERÊNCIA: 05/2025 - DESONERADO													
PERIODICIDADE DAS ETAPAS: MENSAL													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.161,78	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 8.161,78	100%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 3.894,24	20,00%	R\$ 3.894,24	20,00%	R\$ 3.894,24	20,00%	R\$ 3.894,24	20,00%	R\$ 3.894,24	20,00%	R\$ 19.471,20	100%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 16.671,53	20,00%	R\$ 33.343,06	40,00%	R\$ 33.343,06	40,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 83.357,66	100%
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 0,00		R\$ 13.648,31	20,00%	R\$ 27.296,63	40,00%	R\$ 27.296,63	40,00%	R\$ 0,00		R\$ 68.241,57	100%
5	COBERTURA	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 20.156,98	40,00%	R\$ 20.156,98	40,00%	R\$ 10.078,49	20,00%	R\$ 50.392,44	100%
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.034,76	50,00%	R\$ 7.034,76	50,00%	R\$ 14.069,51	100%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00		R\$ 21.600,75	40,00%	R\$ 21.600,75	40,00%	R\$ 10.800,37	20,00%	R\$ 0,00		R\$ 54.001,87	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.274,26	40,00%	R\$ 9.274,26	40,00%	R\$ 4.637,13	20,00%	R\$ 23.185,66	100%
9	PINTURA EXTERNA	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.507,38	50,00%	R\$ 2.507,38	50,00%	R\$ 5.014,75	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00		R\$ 3.350,03	20,00%	R\$ 8.375,07	50,00%	R\$ 5.025,04	30,00%	R\$ 0,00		R\$ 16.750,13	100%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 0,00		R\$ 3.572,02	20,00%	R\$ 7.144,05	40,00%	R\$ 7.144,05	40,00%	R\$ 0,00		R\$ 17.860,12	100%
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.494,67	100,00%	R\$ 1.494,67	100%
13	ENTREGA DA OBRA	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.886,84	100,00%	R\$ 2.886,84	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 28.727,55	7,87%	R\$ 79.408,42	21,76%	R\$ 131.085,03	35,92%	R\$ 93.133,70	25,52%	R\$ 32.533,50	8,92%	R\$ 364.888,20	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 28.727,55	7,87%	R\$ 108.135,97	29,64%	R\$ 239.221,00	65,56%	R\$ 332.354,70	91,08%	R\$ 364.888,20	100,00%		
ASSINATURAS:													
LEONARDO BERLANDA ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 170174-8 ALACIR DURANTE MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL PREFEITO MUNICIPAL													