



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de São Bernardino	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NUCLEO FRITZEN	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -	102.041,91	% Período:	40,02%	43,14%	16,85%									
1.1.	ADM LOCAL	7.632,74	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.430,91	% Período:	100,00%											
1.3.	REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	92.216,66	% Período:	40,00%	45,00%	15,00%									
1.4.	LIMPEZA FINAL DA OBRA, REGULARIZ/	761,60	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 102.041,91				%:	40,02%	43,14%	16,85%								
Cosserviço da Administração Local: AL	Período:	Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		40.836,38	44.016,30	17.189,23									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		40.836,38	44.016,30	17.189,23									
	Acumulado:	%:		40,02%	83,15%	100,00%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		40.836,38	84.852,68	102.041,91									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		40.836,38	84.852,68	102.041,91									
		Administração Local:		33,00%	66,00%	100,00%									

São Bernardino/SC
Local
segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE FEUSER SUZIN
CREA/CAU: 183.986-1
ART/RRT: 10398009-7