



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (Área Total de Execução e locação - 38,60 m²)

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Vila Propício /Goiás
OBRA: Execução dos Banheiros Públicos – Estadio Municipal Fernando de Oliveira - Assunção de Goiás / Município de Vila Propício
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Técnico em Edificações - Valdir da Silva Mariano – CRT 01802284125GO

Descrição	Mês 1 (R\$)	% Mês 1	Mês 2 (R\$)	% Mês 2	Mês 3 (R\$)	% Mês 3	Mês 4 (R\$)	% Mês 4	Total % Acum.	Soma Acumulada (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.200,69	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ 10.200,69
SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	R\$ 2.429,32	25%	R\$ 2.429,32	25%	R\$ 2.429,32	25%	R\$ 2.429,32	25%	100%	R\$ 9.717,29
FUNDAÇÃO	R\$ 12.639,61	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ 12.639,61
BLOCO E ARRANQUE DOS PILARES	R\$ 3.869,36	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ 3.869,36
BALDRAME, PILARES, VERGAS E CONTRA VERGAS	R\$ 6.062,62	50%	R\$ 6.062,61	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ 12.125,23
VIGAS SUPERIORES, LAJE E PLATIBANDA	R\$ -	0%	R\$ 8.012,39	50%	R\$ 8.012,39	50%	R\$ -	0%	100%	R\$ 16.024,78
ALVENARIA, REBOCO E EMBOÇO	R\$ -	0%	R\$ 14.204,30	50%	R\$ 14.204,30	50%	R\$ -	0%	100%	R\$ 28.408,60
COBERTURA, CALHAS E RUFOS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.207,80	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ 12.207,80
CALÇADA E MURO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.700,67	100%	R\$ -	0%	100%	R\$ 4.700,67
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	0%	R\$ 1.944,82	30%	R\$ 4.537,92	70%	R\$ -	0%	100%	R\$ 6.482,74
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ -	0%	R\$ 1.992,53	30%	R\$ 4.649,25	70%	R\$ -	0%	100%	R\$ 6.641,78
UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.118,61	50%	R\$ 4.118,61	50%	100%	R\$ 8.237,22
INSTAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0%	R\$ 955,60	20%	R\$ 2.866,78	60%	R\$ 955,60	20%	100%	R\$ 4.777,98
PINTURA	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 18.029,08	100%	100%	R\$ 18.029,08
PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 9.202,34	50%	R\$ 9.202,33	50%	100%	R\$ 18.404,67
LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 36.572,32	100%	100%	R\$ 36.572,32
TOTAL MENSAL (%)	R\$ 35.201,60		R\$ 35.601,57		R\$ 66.929,38		R\$ 71.307,26		100%	R\$ 209.039,82

Técnico em Edificações: Valdir da Silva Mariano – CRT: 01802284125GO

