



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Vila Propício /Goiás
OBRA: Execução de calçadas urbana e Canaleta de drenagem - Município de Vila Propício - Goiás
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL: Raiane Duarte de Oliveira - CREA: 1020958812/D-GO

| Descrição | Und. | Quant. | Valor (R\$) | Mês 1 | Acum. % até Mês 1 | Mês 2 | Acum. % até Mês 2 | Mês 3 | Acum. % até Mês 3 | Mês 4 | Acum. % até Mês 4 | Total do Item (R\$) |
|--|-------|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| Instalação de placa de obra | un | 1 | R\$ 1.203,47 | R\$ 1.203,47 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 1.203,47 |
| Locação de container | mês | 5 | R\$ 6.751,83 | R\$ 6.751,83 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 6.751,83 |
| 2. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Engenheiro Civil | h | 40 | R\$ 4.931,36 | R\$ 4.931,36 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 4.931,36 |
| Encarregado de Obras | h | 200 | R\$ 7.215,25 | R\$ 7.215,25 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 7.215,25 |
| 3. MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | | | | | |
| Fornecimento de solo | m³ | 1050 | R\$ 17.775,98 | R\$ 8.887,99 | 50% | R\$ 8.887,99 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 17.775,98 |
| Carga mecanizada | m³ | 1050 | R\$ 1.993,69 | R\$ 996,85 | 50% | R\$ 996,84 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 1.993,69 |
| Transporte material escavado | m³.km | 5250 | R\$ 17.621,63 | R\$ 8.810,82 | 50% | R\$ 8.810,81 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 17.621,63 |
| Espalhamento mecânico | m² | 3336 | R\$ 1.675,51 | R\$ 837,75 | 50% | R\$ 837,76 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 1.675,51 |
| 4. CANALETA DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| Canaleta de drenagem | | | R\$ 46.832,25 | R\$ - | 0% | R\$ 23.416,12 | 50% | R\$ 23.416,13 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 46.832,25 |
| 5. PLACA MACIÇA DE CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| Placa maciça de concreto armado | | | R\$ 10.816,66 | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ 10.816,66 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 10.816,66 |
| 6. EXECUÇÃO DAS CALÇADAS | | | | | | | | | | | | |
| Aterro com transporte em carrinho de mão | m³ | 371,73 | R\$ 18.324,06 | R\$ - | 0% | R\$ 9.162,03 | 50% | R\$ 9.162,03 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 18.324,06 |
| Regularização de terreno com transporte manual | m² | 7434,71 | R\$ 34.517,50 | R\$ - | 0% | R\$ 17.258,75 | 50% | R\$ 17.258,75 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 34.517,50 |
| Compactação mecânica de solo (sapo mecânico) | m³ | 743,36 | R\$ 7.658,28 | R\$ - | 0% | R\$ 3.829,14 | 50% | R\$ 3.829,14 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 7.658,28 |
| Lona plástica 150 micras | m² | 14869,42 | R\$ 30.783,42 | R\$ - | 0% | R\$ 15.391,71 | 50% | R\$ 15.391,71 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 30.783,42 |
| Tela de aço CA-60 | m² | 677,75 | R\$ 10.270,12 | R\$ - | 0% | R\$ 5.135,06 | 50% | R\$ 5.135,06 | 100% | R\$ - | 100% | R\$ 10.270,12 |
| Calçadas em concreto Fck 20 MPa | m³ | 743,47 | R\$ 733.382,04 | R\$ - | 0% | R\$ 241.017,74 | 33% | R\$ 241.017,74 | 66% | R\$ 251.346,56 | 100% | R\$ 733.382,04 |
| 7. ACABAMENTO E ENTREGA | | | | | | | | | | | | |
| Transporte de entulho | m³ | 371,73 | R\$ 25.282,08 | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ 25.282,08 | 100% | R\$ 25.282,08 |
| Pintura piso academia | m² | 39,31 | R\$ 1.010,29 | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ - | 0% | R\$ 1.010,29 | 100% | R\$ 1.010,29 |
| VALOR TOTAL DO CRONOGRAMA | | | R\$ 978.045,42 | R\$ 39.635,32 | | R\$ 334.743,95 | | R\$ 326.027,22 | | R\$ 277.638,93 | | R\$ 978.045,42 |

DUARTE OLIVEIRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 61.401.586/0001-90 CREA: 39930/RF
 Engenheira Civil: Raiane Duarte de Oliveira – CREA: 1020958812/D-GO