



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO-MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 342.556,24					DATA: 24/06/2025		
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (12,00 x 4,20) NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO-MG			LOCAL: Proximo a Comunidade do Rapa, Zona Rural, Corrego Preto, SÃO GERALDO DO BAIXIO-MG					PRAZO DA OBRA: 150 DIAS		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,17%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 27.972,29	R\$ 27.972,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.0	-	INFRA-ESTRUTURA	Físico %	52,47%	30,00%	45,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 179.752,73	R\$ 53.925,82	R\$ 80.888,73	R\$ 44.938,18	R\$ -	R\$ -	
3.0	-	MESO-ESTRUTURA	Físico %	21,92%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 75.104,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.552,03	R\$ 37.552,03	R\$ -	
4.0	-	SUPERESTRUTURA	Físico %	13,78%					100,00%	
			Financeiro	R\$ 47.197,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.197,48	
5.0	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %							
			Financeiro							
6.0	-	ADM LOCAL DE OBRA	Físico %	3,66%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Financeiro	R\$ 12.529,69	R\$ 2.505,94	R\$ 2.505,94	R\$ 2.505,94	R\$ 2.505,94	R\$ 2.505,94	
TOTAL			Físico %	100,00%	24,64%	24,34%	24,81%	11,69%	14,51%	
			Financeiro	R\$ 342.556,24	R\$ 84.404,05	R\$ 83.394,67	R\$ 84.996,15	R\$ 40.057,96	R\$ 49.703,42	
ACUMULADO					24,64%	48,98%	73,80%	85,49%	100,00%	
					R\$ 84.404,05	R\$ 167.798,71	R\$ 252.794,86	R\$ 292.852,82	R\$ 342.556,24	

GUILHERME COELHO FERNANDES JULIANO PHILPE SERAFIM SOARES - PREFEITO MUNICIPAL						CREA MG 201.722/D Observações:				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--