

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$1.430.180,70	DATA:		26/06/2026		FOLHA Nº: 03/03	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TST NO TRECHO 2 DA ESTRADA DE SÃO FELIX DE MINAS A SÃO				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: ESTRADA SÃO FELIX DE MINAS/SÃOJOSÉ DO DIVINO - ZONA RURAL - SÃO FELIX DE MINAS/MG									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,52%	64,20%				35,80%	
		Financeiro	R\$7.464,07	R\$4.792,13				R\$2.671,94	
2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	Físico %	17,46%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$249.765,71	R\$124.882,86	R\$124.882,86				
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	53,47%		20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	R\$764.755,59		R\$152.951,12	R\$229.426,68	R\$191.188,90	R\$191.188,90	
4	DRENAGEM	Físico %	25,17%				50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$360.041,08				R\$180.020,54	R\$180.020,54	
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	3,37%					100,00%	
		Financeiro	R\$48.154,25					R\$48.154,25	
TOTAL		Físico %	100,00%	9,07%	19,43%	16,04%	25,96%	29,51%	
		Financeiro	R\$1.430.180,70	R\$129.674,99	R\$277.833,97	R\$229.426,68	R\$371.209,44	R\$422.035,62	
LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES Engenheiro(a) Civil CREA/MG Nº: 133.888/D MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE Prefeito Municipal								Observações:	