

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$529.630,98	DATA: 23/09/2026		FOLHA Nº: 03/03			
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO, INCLUINDO MEIO-FIO, SARJETA E DRENAGEM SUPERFICIAL, EM ESTRADA VICINAL RURAL DE ACESSO ÀS COMUNIDADES VISTA ALEGRE, LAGOA E SANTA BÁRBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE MINAS/MG				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES					
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO ÀS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE, LAGOA E SANTA BÁRBARA - ZONA RURAL - SÃO FELIX DE MINAS/MG									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,40%	100,00%					
		Financeiro	R\$2.139,63	R\$2.139,63					
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,74%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$3.944,97	R\$1.577,99	R\$2.366,98				
3	MEIO-FIO E TRAVAMENTO	Físico %	15,29%	40,00%	50,00%	10,00%			
		Financeiro	R\$80.986,31	R\$32.394,52	R\$40.493,16	R\$8.098,63			
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	Físico %	72,12%	30,00%	40,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$381.946,79	R\$114.584,04	R\$152.778,72	R\$114.584,04			
5	DRENAGEM	Físico %	7,98%	30,00%	40,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$42.272,68	R\$12.681,80	R\$16.909,07	R\$12.681,80			
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,20%			100,00%			
		Financeiro	R\$1.072,10			R\$1.072,10			
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,26%	30,00%	40,00%	30,00%			
		Financeiro	R\$17.268,50	R\$5.180,55	R\$6.907,40	R\$5.180,55			
TOTAL		Físico %	100,00%	31,83%	41,44%	26,74%			
		Financeiro	R\$529.630,98	R\$168.558,53	R\$219.455,33	R\$141.617,12			

LUIZ PAULO DE
CARVALHO
LOPES:01627521640

Assinado de forma digital por LUIZ
PAULO DE CARVALHO
LOPES:01627521640
Dados: 2026.09.25 21:34:57 -03'00'

LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES

Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 133.888/D

MARCOS ALEXANDRE GONÇALVES SORDINE

Prefeito Municipal