



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	914325/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SANTA RITA DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM SANTA RITA DO TOCANTINS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	PONTE DE 7 METROS	223.625,67	% Período:	39,79%	31,72%	28,49%									
1.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	19.450,36	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA ESTACAS E BLOCOS	66.418,30	% Período:	100,00%											
1.3.	MESOESTRUTURA (ALA "A", "B" e Pilar C	68.435,63	% Período:		100,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	53.226,67	% Período:			100,00%									
1.5.	ATERRO DAS CABECEIRAS	8.236,03	% Período:			100,00%									
1.6.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	7.858,68	% Período:	39,67%	31,67%	28,67%									
Total: R\$ 223.625,67			%:	39,79%	31,72%	28,49%									
Período:	Repassa:			87.792,17	69.972,74	62.860,76									
	Contrapartida:			1.193,77	951,47	854,76									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			88.985,94	70.924,21	63.715,52									
Acumulado:	%:			39,79%	71,51%	100,00%									
	Repassa:			87.792,17	157.764,91	220.625,67									
	Contrapartida:			1.193,77	2.145,24	3.000,00									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			88.985,94	159.910,15	223.625,67									
Administração Local:				39,67%	71,33%	100,00%									

SANTA RITA DO TOCANTINS

Local

quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA S. VALENTIN

CREA/CAU: 315.184/D-TO

ART/RRT: