



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO	PAVIMENTAÇÃO RUA RAIMUNDO LISOT SOBRINHO - TRECHO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	ITEM 1 - TRECHO CONVENIO CAIXA	1.694,88	% Período:	100,00%										
				100,00%										
2.	MEIO FIO	48.960,00	% Período:	100,00%										
				100,00%										
3.	PAVIMENTAÇÃO	369.781,20	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
4.	PASSEIO	103.838,60	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%						
						30,00%	30,00%	40,00%						
5.	SINALIZAÇÃO	3.863,45	% Período:					100,00%						
								100,00%						
6.	ITEM 2 - RECURSOS PRÓPRIOS	25.840,00	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%							
					30,00%	40,00%	30,00%							
7.	PAVIMENTAÇÃO	197.890,01	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%							
					30,00%	40,00%	30,00%							
8.	PASSEIO	28.335,03	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%						
						30,00%	30,00%	40,00%						
Total: R\$ 780.203,17														
				%:	20,71%	22,82%	26,03%	23,16%	7,27%					
				Repass:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	161.589,24	178.053,36	203.100,34	180.727,33	56.732,90					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	161.589,24	178.053,36	203.100,34	180.727,33	56.732,90					
				%:	20,71%	43,53%	69,56%	92,73%	100,00%					
				Repass:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	161.589,24	339.642,60	542.742,94	723.470,27	780.203,17					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	161.589,24	339.642,60	542.742,94	723.470,27	780.203,17					

DOUTOR RICARDO/RS
Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Ferronato Nardi
CREA/CAU: 223324
ART/RRT: 12971983