


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PS - 400778872

Endereço da Obra:	Acesso Rodovia SC - 150, Município de Luzerna – SC, CEP 89609-000	Prazo de Execução: 45 dias
Valor total da Obra:	R\$ 160.692,51	Data: 05/05/2026

Item	Descrição	Físico Financeiro	Etapas	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06
1	Abertura de valas para aterramento e cava com insplantação de postes	Físico %	40,00%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 64.277,00	R\$ 64.277,00					
2	Montagens de estruturas e ferragens, lançamento de cabos e instalação de transformador	Físico %	60,00%		100,00%				
		Financeiro	R\$ 96.415,51		R\$ 96.415,51				
8	Total:	Físico %	100,00%	40,00%	60,00%				
		Financeiro	R\$ 160.692,51	R\$ 64.277,00	R\$ 96.415,51				

  
Nogueira Perondi  
Engº Eletricista  
CREA - SC 22312-4  
Joaçaba, 04 de maio de 2026