

OBRA:		153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis						
ENDEREÇO:		Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Nathan Santin Gonçalves - CREA 1973259						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,22%	13.578,88	100,00% R\$ 13.578,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,35%	2.148,57	100,00% R\$ 2.148,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,26%	1.562,99	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.562,99	0,00% R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS	5,48%	33.602,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 6.720,48	60,00% R\$ 20.161,43	20,00% R\$ 6.720,48
5	ESQUADRIAS	4,00%	24.517,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.517,79
6	FORRO	0,90%	5.538,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 1.661,68	70,00% R\$ 3.877,26	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,25%	13.772,06	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.131,62	70,00% R\$ 9.640,44	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5,07%	31.050,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 15.525,02	50,00% R\$ 15.525,02	0,00% R\$ 0,00
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	0,11%	669,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 669,65
10	CALÇADA EM CONCRETO	0,88%	5.410,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.705,40	50,00% R\$ 2.705,40	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
11	ARQUIBANCADA EM CONCRETO	49,46%	303.041,80	20,00% R\$ 60.608,36	20,00% R\$ 60.608,36	20,00% R\$ 60.608,36	20,00% R\$ 60.608,36	20,00% R\$ 60.608,36
12	COBERTURA ARQUIBANCADA	16,12%	98.775,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 19.755,08	40,00% R\$ 39.510,15	40,00% R\$ 39.510,15
13	BANCOS RESERVAS E ÁRBITROS	9,09%	55.672,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 16.701,71	50,00% R\$ 27.836,18	20,00% R\$ 11.134,47
14	CIRCULAÇÃO PARALELA AO CAMPO	2,19%	13.406,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	30,00% R\$ 4.021,88	70,00% R\$ 9.384,38
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,51%	9.275,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.275,98
16	SERVIÇOS FINAIS	0,10%	643,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 643,26
	TOTAL SIMPLES	100,00%	612.667,13	12,46% R\$ 76.335,81	9,89% R\$ 60.608,36	20,86% R\$ 127.809,34	30,27% R\$ 185.449,11	26,52% R\$ 162.464,52
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	612.667,13	12,46% R\$ 76.335,81	22,35% R\$ 136.944,17	43,21% R\$ 264.753,51	73,48% R\$ 450.202,61	100,00% R\$ 612.667,13