

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE JAQUEIRA/PE
 LOCAL : ALTO DA BELA VISTA – JAQUEIRA – PERNAMBUCO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	INC. %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				Acumulado
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
				R\$	R\$	R\$	R\$	
1	OBRA : CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE JAQUEIRA/PE							638.756,29
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.102,04	1,58%	2.525,51	2.525,51	2.525,51	2.525,51	10.102,04
2	PASSEIO DE ACESSO PELA RUA DO HOSPITAL	72.733,38	11,39%	72.733,38				72.733,38
3	PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO LATERAL	128.655,29	20,14%	84.430,18	44.225,11			128.655,29
4	GUARDA CORPO ACIMA DA MURETA DE PEDRA	81.518,73	12,76%		81.518,73			81.518,73
5	ESCADARIA (REFAZER PISO E REVESTIMENTO) = PISO E ESPELHO	76.256,64	11,94%		31.419,72	44.836,92		76.256,64
6	CANTEIROS C/BANCOS DO PATIO DA SANTA	6.550,11	1,03%			6.550,11		6.550,11
7	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A QUADRA	31.188,96	4,88%			31.188,96		31.188,96
8	URBANIZAÇÃO	61.851,07	9,68%			61.851,07		61.851,07
9	CONCLUSÃO DO QUIOSQUE	37.874,99	5,93%			12.736,50	25.138,49	37.874,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44.889,77	7,03%				44.889,77	44.889,77
11	PINTURA	82.760,45	12,96%				82.760,45	82.760,45
12	SERVIÇOS FINAIS	4.374,86	0,68%				4.374,86	4.374,86
								-
								-
								-
	TOTAL FINANCEIRO	638.756,29	100,00%	159.689,07	159.689,07	159.689,07	159.689,08	638.756,29
	TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	638.756,29	100,00%	159.689,07	319.378,14	479.067,21	638.756,29	638.756,29
	TOTAL FISICO ACUMULADO	638.756,29	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%

PRAZO DE EXECUÇÃO : 4 (QUATRO) MESES

159.689,07 159.689,07 159.689,07 159.689,08

