



CISMEM
CONSÓRCIO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA, CNPJ:01.614.283/0001-24					R\$ 105.049,27			DATA: 08/05/2024		
OBRA: CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS DE PONTE				LOCAL: CORDENADAS 17°13'5.25"S, 41°9'36.33"O- COMUNIDADE DOS GAGOS; CORDENADAS 17°11'20.30"S, 40°46'52.08"O- COMUNIDADE SORTE GRANDE MUNICÍPIO DE CRISÓLITA-MG				PRAZO DA OBRA: 03 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,28%	100,00%					100,00%
			Financeiro	R\$ 7.646,65	R\$ 7.646,65					R\$ 7.646,65
2.0		MOVIMENTO TERRA	Físico %	4,60%	30,00%		70,00%			30,00%
			Financeiro	R\$ 4.833,82	R\$ 1.450,15		R\$ 3.383,67			R\$ 1.450,15
3.0		FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	Físico %	88,12%	50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro	R\$ 92.568,80	R\$ 46.284,40	R\$ 46.284,40				R\$ 92.568,80
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	52,72%	44,06%	3,22%			100,00%
			Financeiro	R\$ 105.049,27	R\$ 55.381,19	R\$ 46.284,40	R\$ 3.383,67			R\$ 105.049,27
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma CREA: BA 50815/D MG Carimbo e assinatura do Prefeito de Crisólita-MG							Observações:			