

empresa

OBRA:	CENTRO SOCIAL E ALMOXARIFADO
Endereço:	RUA JOSÉ BOEIRA DE VARGAS
Cidade/UF:	MONTE ALEGRE DOS CAMPOS / RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTRUTURA DE CONCRETO C/ COBERTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1	Entrega de toda a estrutura pré moldada de concreto		Pagamento 40% da Obra		-	-	-	-
			R\$ 200.603,68	40,00%	-	-	-	-
2	Montagem da Estrutura de Concreto e entrega da estrutura de cobertura				Pagamento 40% da Obra		-	-
					R\$ 200.603,68	40,00%		
3	Conclusão da Obra		-	-			Pagamento 20% da Obra	
			-	-			R\$ 100.301,84	20,00%
SUBTOTAL		R\$ 501.509,19	R\$ 200.603,68	40,00%	R\$ 200.603,68	40,00%	R\$ 100.301,84	20,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 501.509,19	R\$ 200.603,68	40,00%	R\$ 401.207,35	80,00%	R\$ 501.509,19	100,00%

Data: 11/04/2024

Empresa