



Prefeitura Municipal de Martins Soares
Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$771.286,39	DATA: 04/05/2026					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO LOCAL: AV. CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA MOTTA, AV. IVÂNIA EMERICK SILVA, RUA DO YPÊ E RUA PAU BRASIL, BAIRRO SÃO VICENTE, MARTINS SOARES/MG				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 6 MESES					
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	9%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
		Financeiro	R\$72.141,64	R\$ 12.026,01	R\$ 12.026,01	R\$ 12.026,01	R\$ 12.026,01	R\$ 12.026,01	R\$ 12.011,58
2.0	TERRAPLENAGEM	Físico %	15%	40,00%	40,00%	20,00%			
		Financeiro	R\$114.985,24	R\$45.994,10	R\$45.994,10	R\$22.997,05			
3.0	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	56%		10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%
		Financeiro	R\$432.184,93		R\$43.218,49	R\$108.046,23	R\$129.655,48	R\$108.046,23	R\$43.218,49
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	19,70%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$151.974,58	R\$30.394,92	R\$45.592,37	R\$45.592,37	R\$30.394,92		
TOTAL		Físico %	100,00%	11,46%	19,04%	24,46%	22,31%	15,57%	7,16%
		Financeiro	R\$771.286,39	R\$88.415,02	R\$146.830,97	R\$188.661,67	R\$172.076,41	R\$120.072,24	R\$55.230,08

Eduardo Rodrigues Prata
Engenheiro Civil
CREA MG Nº: 208.017/D

José Santana Emerick
Prefeito Municipal