



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ- MG
 R. Ludovina Emerick, Alto Caparaó - MG - Água Verde
 Fone: (32)3747-2507 | www.altocaparao.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG				VALOR DO CONVÊNIO:	R\$709.644,00	DATA:	29/06/2026	FOLHA Nº:	01/01	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE						PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES				
LOCAL: ESTRADAS ALTO CAPARAÓ X CAPARAÓ - ALTO CAPARAÓ X JOSÉ PEDRO										
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	Físico %	0,21%	100,00%						
		Financeiro	R\$1.508,09	R\$1.508,09						
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,36%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R\$2.579,37	R\$644,84	R\$644,84	R\$644,84	R\$644,84	R\$644,84		
3.0	FUNDAÇÃO	Físico %	11,22%	50,00%	50,00%					
		Financeiro	R\$79.626,13	R\$39.813,07	R\$39.813,07					
4.0	PILARES DE MADEIRA	Físico %	7,99%			50,00%	50,00%			
		Financeiro	R\$56.668,98			R\$28.334,49	R\$28.334,49			
5.0	ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA	Físico %	50,55%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
		Financeiro	R\$358.742,39	R\$71.748,48	R\$71.748,48	R\$71.748,48	R\$71.748,48	R\$71.748,48	R\$71.748,48	
6.0	FORRO DE MADEIRA	Físico %	29,67%				50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$210.519,04					R\$105.259,52	R\$105.259,52	
TOTAL		Físico %	11,80%	16,02%	15,81%	14,19%	29,03%	24,94%		
		Financeiro	R\$709.644,00	R\$113.714,48	R\$112.206,39	R\$100.727,81	R\$205.987,33	R\$177.008,00		
				R\$113.714,48	R\$225.920,86	R\$326.648,67	R\$532.636,00	R\$709.644,00		
						Observações:				
<p>_____ ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO Engenheiro Civil CREA-MG 207441/D</p>						<p>_____ SEBASTIÃO ANANIAS CAMPOS Prefeito Municipal</p>				