



Obra
Conclusão Escola 4 Salas - Projeto Padrão FNDE - Comunidade Pacujá

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Acre
B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 58.726,51	100,00% 58.726,51						
2	CONCRETO	100,00% 70.634,12		100,00% 70.634,12					
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 60.468,25			50,00% 30.234,13	50,00% 30.234,13			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	100,00% 104.240,72			30,00% 31.272,22	50,00% 52.120,36	20,00% 20.848,14		
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 88.599,89		50,00% 44.299,95	30,00% 26.579,97	20,00% 17.719,98			
6	ESQUADRIAS	100,00% 64.832,40					100,00% 64.832,40		
7	COBERTURA	100,00% 132.443,04				40,00% 52.977,22	60,00% 79.465,82		
8	REVESTIMENTO	100,00% 177.501,04						100,00% 177.501,04	
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 93.539,98					60,00% 56.123,99	40,00% 37.415,99	
10	SOLEIRAS E RODAPÉS	100,00% 7.274,75						100,00% 7.274,75	
11	PINTURA	100,00% 99.115,39						70,00% 69.380,77	30,00% 29.734,62
12	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	100,00% 104.046,68						50,00% 52.023,34	50,00% 52.023,34
13	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA	100,00% 13.274,62					100,00% 13.274,62		
14	PORTAL DE ACESSO	100,00% 11.692,66						50,00% 5.846,33	50,00% 5.846,33
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.956,38							100,00% 1.956,38
Porcentagem			5,4%	10,56%	8,09%	14,06%	21,55%	32,11%	8,23%
Custo			58.726,51	114.934,06	88.086,30	153.051,67	234.544,97	349.442,22	89.560,66
Porcentagem Acumulado			5,4%	15,96%	24,05%	38,11%	59,66%	91,77%	100,0%
Custo Acumulado			58.726,51	173.660,57	261.746,87	414.798,54	649.343,51	998.785,73	1.088.346,43

Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento
Ana Caroline Porcel Ribeiro Maia
Engenheira Civil
21.656-D/AC