



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
034122/2024	973985	MUNICIPIO DE CAVALCANTE	PAC - RESÍDUOS SÓLIDOS	Ampliação e fortalecimento da coleta de resíduos sólidos domiciliares e recicláveis

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.	META 2 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL I	3.535.768,80	% Período:	2,91%	6,41%	14,31%	19,47%	23,06%	16,67%	10,11%	2,92%	4,14%			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO D	235.032,73	% Período:		5,00%	6,00%	2,00%	9,00%		48,00%	1,00%	29,00%			
1.2.	CANTEIRO DE OBRA	11.064,60	% Período:	100,00%											
1.3.	GERAL - CENTRAL DE GERENCIAMENT	447.073,09	% Período:	20,51%	24,37%	55,11%									
1.3.1.	TERRAPLANAGEM	72.755,83	% Período:		100,00%										
1.3.2.	PISOS	246.393,66	% Período:			100,00%									
1.3.3.	DIVERSOS	127.923,60	% Período:	71,69%	28,31%										
1.4.	ESTAÇÃO DE TRANSBORDO - IMPLANT	214.596,45	% Período:		3,08%	45,47%	37,95%	13,50%							
1.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.543,60	% Período:			100,00%									
1.4.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RAMPA	8.809,71	% Período:			100,00%									
1.4.3.	PISOS	35.169,46	% Período:				100,00%								
1.4.4.	ESTRUTURA	129.419,62	% Período:			67,40%	32,60%								
1.4.4.1.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	31.194,28	% Período:			100,00%									
1.4.4.2.	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	29.181,96	% Período:			100,00%									
1.4.4.3.	ALVENARIA E ACABAMENTOS	26.856,25	% Período:			100,00%									
1.4.4.4.	ESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	42.187,13	% Período:				100,00%								
1.4.5.	COBERTURA E FECHAMENTOS	28.970,00	% Período:					100,00%							
1.4.6.	SANITÁRIO E PLUVIAL	10.684,06	% Período:		61,78%		38,22%								
1.5.	CENTRAL DE TRIAGEM MANUAL DE REI	1.582.209,69	% Período:		1,76%	9,10%	31,99%	29,37%	14,34%	4,52%	4,19%	4,72%			
1.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.397,44	% Período:			100,00%									
1.5.2.	ESTRUTURA	1.186.151,15	% Período:			11,44%	41,88%	36,56%		6,02%	4,10%				
1.5.2.1.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	135.643,72	% Período:			100,00%									
1.5.2.2.	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	188.851,86	% Período:				100,00%								
1.5.2.3.	ESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	202.787,31	% Período:					100,00%							
1.5.2.4.	ALVENARIA E ACABAMENTOS	330.534,40	% Período:				85,29%			14,71%					
1.5.2.5.	PISOS	230.906,17	% Período:					100,00%							
1.5.2.6.	ABERTURAS	97.427,69	% Período:				26,65%			73,35%					
1.5.3.	COBERTURA E FECHAMENTOS	224.478,42	% Período:						100,00%						
1.5.4.	ELETRICO E SPDA	55.811,33	% Período:		23,92%			44,44%			31,65%				
1.5.5.	HIDRAULICO, LOUÇAS E METAIS	51.320,04	% Período:					12,04%				87,96%			
1.5.6.	SANITÁRIO E PLUVIAL	26.475,12	% Período:		54,91%		35,75%		9,34%						
1.5.7.	DIVERSOS	29.576,19	% Período:									100,00%			
1.6.	CENTRAL DE COMPOSTAGEM DE RESÍ	957.936,90	% Período:		2,54%		10,04%	30,89%	35,59%	17,10%	3,48%	0,36%			
1.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.911,15	% Período:				100,00%								
1.6.2.	ESTRUTURA	189.851,69	% Período:				47,57%	52,43%							
1.6.2.1.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	90.303,80	% Período:				100,00%								
1.6.2.2.	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	99.547,89	% Período:					100,00%							
1.6.3.	ESTRUTURA METÁLICA	169.386,86	% Período:						100,00%						
1.6.4.	ALVENARIA E ACABAMENTOS	195.663,34	% Período:					89,21%			10,79%				
1.6.5.	PISOS	171.576,31	% Período:						100,00%						
1.6.6.	ABERTURAS	28.599,11	% Período:					6,45%		93,55%					
1.6.7.	COBERTURA E FECHAMENTOS	135.187,83	% Período:							100,00%					
1.6.8.	ELETRICO E SPDA	27.113,86	% Período:		36,87%			36,16%			26,97%				
1.6.9.	HIDRAULICO, LOUÇAS E METAIS	8.762,65	% Período:					44,01%			55,99%				
1.6.10.	SANITÁRIO E PLUVIAL	22.423,50	% Período:		63,74%			28,05%		8,21%					
1.6.11.	DIVERSOS	3.460,60	% Período:									100,00%			



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
034122/2024	973985	MUNICIPIO DE CAVALCANTE	PAC - RESÍDUOS SÓLIDOS	Ampliação e fortalecimento da coleta de resíduos sólidos domiciliares e recicláveis

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.7.	CAIXA DE ÁGUA EXTERNA	50.844,61	% Período:		92,50%	7,43%						0,07%			
1.7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	320,53	% Período:		100,00%										
1.7.2.	ESTRUTURA	18.638,26	% Período:		100,00%										
1.7.2.1.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	8.694,38	% Período:		100,00%										
1.7.2.2.	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	9.943,88	% Período:		100,00%										
1.7.3.	ELETRICO	3.275,95	% Período:		67,07%	32,93%									
1.7.4.	HIDRAULICO, LOUÇAS E METAIS	10.406,69	% Período:		100,00%										
1.7.5.	ALVENARIA E ACABAMENTOS	15.072,81	% Período:		89,19%	10,81%									
1.7.6.	PISOS	1.978,81	% Período:		100,00%										
1.7.7.	ABERTURAS	1.115,81	% Período:		4,16%	95,84%									
1.7.8.	DIVERSOS	35,75	% Período:									100,00%			
1.8.	PORTARIA - INSTALAÇÕES FÍSICAS	37.010,73	% Período:					12,82%	58,22%	25,59%	3,10%	0,27%			
1.8.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	508,03	% Período:					100,00%							
1.8.2.	ESTRUTURA	9.059,78	% Período:					46,77%	53,23%						
1.8.2.1.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	4.237,21	% Período:					100,00%							
1.8.2.2.	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	4.822,57	% Período:						100,00%						
1.8.3.	COBERTURA E FECHAMENTOS	5.203,71	% Período:							100,00%					
1.8.4.	ALVENARIA E ACABAMENTOS	13.427,43	% Período:						84,04%	15,96%					
1.8.5.	PISOS	3.508,61	% Período:						100,00%						
1.8.6.	ABERTURAS	2.303,51	% Período:						7,72%	92,28%					
1.8.7.	ELETRICO E SPDA	2.900,19	% Período:						60,47%		39,53%				
1.8.8.	DIVERSOS	99,47	% Período:									100,00%			
Total: R\$ 3.535.768,80				%:	2,91%	6,41%	14,31%	19,47%	23,06%	16,67%	10,11%	2,92%	4,14%		
Período:	Repassa:	102.770,85		102.770,85	226.530,12	505.899,92	688.551,29	815.432,05	589.461,85	357.529,97	103.119,78	146.472,97			
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	102.770,85		102.770,85	226.530,12	505.899,92	688.551,29	815.432,05	589.461,85	357.529,97	103.119,78	146.472,97			
Acumulado:	%:	2,91%		2,91%	9,31%	23,62%	43,10%	66,16%	82,83%	92,94%	95,86%	100,00%			
	Repassa:	102.770,85		102.770,85	329.300,97	835.200,89	1.523.752,18	2.339.184,23	2.928.646,08	3.286.176,05	3.389.295,83	3.535.768,80			
	Contrapartida:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	102.770,85		102.770,85	329.300,97	835.200,89	1.523.752,18	2.339.184,23	2.928.646,08	3.286.176,05	3.389.295,83	3.535.768,80			
Administração Local:				0,00%	5,00%	11,00%	13,00%	22,00%	22,00%	70,00%	71,00%	100,00%			

Cavalcante/GO

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Murillo Marcio Alvarenga Carvalho

CREA/CAU: 1019241128

ART/RRT: -

Documento assinado digitalmente



MURILLO MARCIO ALVARENGA CARVALHO

Data: 14/05/2026 12:21:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>