



**PREFEITURA DE
CAVALCANTE**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

BANCOS: SINAPI: GO 9/2025

AGETOP-CIVIL: GO 8/2025

BDI: 25,07%

DATA: dez/25

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 16.696,29	33,33% R\$5.564,87	33,33% R\$5.564,87	33,34% R\$5.566,54
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.355,55	100,00% R\$7.355,55	-	-
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 45.227,17	73,59% R\$33.281,77	26,41% R\$11.945,40	0,00% R\$0,00
3.1	ESCAVAÇÃO	100,00% 3.933,93	100,00% R\$3.933,93	-	-
3.2	VIGA BALDRAME	100,00% 19.153,87	75,00% R\$14.365,40	25,00% R\$4.788,47	-
3.3	SAPATA E PILAR DE ARRANQUE	100,00% 14.982,44	100,00% R\$14.982,44	-	-
3.4	PISO DE CONCRETO	100,00% 7.156,93	-	100,00% R\$7.156,93	-
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 99.408,29	0,00% R\$0,00	84,85% R\$84.351,71	15,15% R\$15.056,58
4.1	ALVENARIA	100,00% 30.320,67	-	100,00% R\$30.320,67	-
4.2	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00% 16.810,04	-	75,00% R\$12.607,53	25,00% R\$4.202,51
4.3	LAJE	100,00% 38.578,38	-	100,00% R\$38.578,38	-
4.4	BEIRAL COBERTURA	100,00% 2.845,13	-	100,00% R\$2.845,13	-
4.5	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 10.854,07	-	-	100,00% R\$10.854,07
5	PAISAGISMO	100,00% 2.572,00	-	-	100,00% R\$2.572,00
Porcentagem do período		100,00%	26,98%	59,48%	13,54%
Total do período		R\$171.259,30	R\$46.202,20	R\$101.861,98	R\$23.195,12
Porcentagem acumulada			26,98%	86,46%	100,00%
Total acumulado			R\$46.202,20	R\$148.064,18	R\$171.259,30

Total sem BDI	136.938,00
Total do BDI	34.321,30
Total	171.259,30

Wilton Pereira Barreto de Melo
Engenheiro Civil
CREA 1015073140/D-GO