

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NO MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA-GO	EXTENSÃO	930,210	KM
LOCAL:	AGUA BOA NO MUNICIPIO DE SITIO D'ABADIA-GO	AREA:	5581,26	M2
CIDADE:	SÍTIO D'ABADIA - GOIÁS			
DATA:	7/5/26			

TEMPO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

VALOR DA OBRA (R\$): 517.516,59

ITENS	ATIVIDADES	VALORES	MÊSES X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO					
		%	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS			
000001	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 31.785,22 100%	R\$ 10.489,12 33%	R\$ 10.489,12 33%	R\$ 10.806,98 34%			
000002	TERRAPLENAGEM	R\$ 198.573,33 100%	R\$ 158.858,66 80%	R\$ 39.714,67 20%	R\$ -00 0%			
000003	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 235.947,70 100%	R\$ -00 0%	R\$ 117.973,85 50%	R\$ 117.973,85 50%			
000004	DRENAGEM SUPERFICIAL / SINALIZAÇÃO	R\$ 51.210,34 100%	R\$ -00 0%	R\$ -00 0%	R\$ 51.210,34 100%			
VALORES SIMPLES		R\$ 517.516,59	R\$ 169.347,78	R\$ 168.177,64	R\$ 179.991,17			
VALORES ACUMULADOS			R\$ 169.347,78	R\$ 337.525,42	R\$ 517.516,59			
PERCENTUAL ACUMULADO			33%	65%	100%			
VALOR DA PARCELA (R\$)			1° MÊS	R\$ 169.347,78	2° MÊS	R\$ 168.177,64	3° MÊS	R\$ 179.991,17

TOTAL

R\$ 517.516,59