

CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL EM SANTA ROSA
Local: Rua RUA BIRACI ESQ. C/ RUA JOSIAS DE SOUZA BRITO AREA PUBLICA -SETOR ROGEIO BORGES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

DATA: 29/09/2025

CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	0 a 30 dias		30 a 60 dias		ETAPAS 60 a 90 dias		90 a 120 dias		120 a 150 dias		TOTAL R\$
		Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	Execução	R\$ Serviço	
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	100,00%	1.768,37									1.768,37
2.0	ADMIINSTRÇÃO DE OBRA	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	20,00%	3.864,44	20,00%	3864,44	19.322,18
3.0	CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO	50,00%	50.233,65	50,00%	50.233,65							100.467,29
4.0	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA COM BANHEIROS	25,00%	73.487,97	25,00%	73.487,97	25,00%	73.487,97	25,00%	73.487,97			293.951,89
5.0	CONSTRUÇÃO DE DUCHA NA AREA DA PISCINA									100,00%	2685,44	2.685,44
6.0	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO INTERNO - PASSEIO									100,00%	82444,10	82.444,10
	BDI	20,00%	22018,12	20,00%	22018,12	20,00%	22018,12	20,00%	22018,12	20,00%	22018,12	110.090,58
	PERCENTUAL DAS PARCELAS	24,79%	151.372,54	24,50%	149.604,17	16,27%	99.370,53	16,27%	99.370,53	18,18%	111.012,09	610.729,85
	PERCENTUAL DAS PARCELAS ACUMULADO		151.372,54	49,28%	300.976,71	65,55%	400.347,23	81,82%	499.717,76	100,00%	610.729,85	

SANTA ROSA DE GOIÁS, 29 DE SETEMBRO DE 2025


David Rosa de Oliveira Júnior
Engº Civil/Técnico em Saneamento
Especialista
Dep. Engº Civil da Prefeitura
Municipal de Santa Rosa de Goiás